

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства

по Федеральной службе исполнения наказаний

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2017 г.	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатацию
								Всего, тыс. рублей	В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УФСИН России по Белгородской области										
1	УФСИН России по Белгородской области Многоквартирный жилой дом	5004,28 кв. м, (60 квартир) 177606,5	2020-2021гг. 1989-1996гг. средняя	В12330002418	В соответствии с приказом УВД администрации Белгородской области	9579,5/9579,5	168027,0	168027,0	168027,0	2021г.

	по ул. Свердлова, 10 в г. Валуйки Белгородской области (2) Белгородская область г. Валуйки, ул. Свердлова, 10 Объект жилого фонда				от 08.07.1998г. №163 передан ОКС УВД администрации Белгородской области УИН Минюста России по Белгородской области					
УФСИН России по Владимирской области										
1	Заказчик, застройщик: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области; ФГУП СМУ-13 ФСИН России. Наименование: «Расширение газопровода и модернизация существующей котельной ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области (3) Адрес местонахождения объекта г. Владимир, Полино- Осипенко, д. 49 Назначение объекта Иное	0,6 Мв 5012,19	2012-2019 завещающая	нет	Бюджетная смета	1 012,19	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Декабрь 2019
ВЮИ ФСИН России										
1	ВЮИ ФСИН России, ФГУП УС ЦФО ФСИН России Комплексное здание ВЮИ ФСИН России г. Владимир ул. Грибоедова, д.4 Общественное (административное)	2448 кв. м 70 690, 00	2018-2021 2010-2011 высокая	нет	Разрешение на строительство № RU333010000- 391/09 от 17.12.2009	30 636,3/30 636,3	30 636,3	40 053,7	Включение объекта в ФЦП «Развитие уголовно- исполнитель- ной системы (2017 – 2025 годы)»	2021
УФСИН России по Костромской области										
1	УФСИН России по Костромской области Исправительная колония №4 (пос. Островское. Костромская область) строительство здания дежурной части (3) Костромская область,	141,9 м2	2014-2016 2014-2016 Объект достроен	нет	-	214,094 / 84,0	0	0	0	2017 г.

	п. Островское ул. Советская 111 Специальное назначение									
2	УФСИН России по Костромской области Исправительная колония №4 (пос. Островское. Костромская область) строительство здания общежития колонии-поселения (3) Костромская область, п. Островское ул. Советская 111 Специальное назначение	210,6 м2	2014-2016 2014-2016 Объект достроен	нет	-	882,176 / 494,560	0	0	0	2017 г.

УФСИН России по Курской области

1	Общежитие №1 ИК-8 УФСИН России по Курской области, объект жилищного фонда	697,135	год фактического начала строительства - 1988г.	нет	объект передан из Пищекombината	697,135				
2	Вертикальная планировка УФСИН России по Курской области	1098,174	год фактического начала строительства - 1988г.	нет	объект передан из Пищекombината	1098,174				
3	Общежитие №2 ИК-8 УФСИН России по Курской области, объект жилищного фонда	516,47794	год фактического начала строительства - 1988г.	нет	объект передан из Пищекombината	516,47794				
4	Общежитие №3 ИК-8 УФСИН России по Курской области, объект жилищного фонда	520,937	год фактического начала строительства - 1988г.	нет	объект передан из Пищекombината	520,937				
5	Общежитие №4 ИК-8 УФСИН России по Курской области, объект жилищного фонда	521,121	год фактического начала строительства - 1988г.	нет	объект передан из Пищекombината	521,121				
6	Общежитие №6 ИК-8 УФСИН России по Курской области, объект жилищного фонда	573,239	год фактического начала строительства - 1988г.	нет	объект передан из Пищекombината	573,239				
7	Общежитие №7 ИК-8 УФСИН России по Курской области, объект жилищного фонда	520,797	год фактического начала строительства - 1988г.	нет	объект передан из Пищекombината	520,797				
8	Общежитие №8 ИК-8 УФСИН России по Курской области, объект жилищного фонда	521,41	год фактического начала строительства - 1988г.	нет	объект передан из Пищекombината	521,41				

9	Реконструкция КПП ИК-8 УФСИН России по Курской области, общественное (административное)	964,536	год фактического начала строительства - 1988г.	нет	объект передан из Пищекombината	964,536				
10	Школа ПТУ ИК-8 УФСИН России по Курской области, общественное (административное)	512,652	год фактического начала строительства - 1988г.	нет	объект передан из Пищекombината	512,652				
11	Внешние электросети ИК-8 УФСИН России по Курской области	49,356	год фактического начала строительства - 1988г.	нет	объект передан из Пищекombината	49,356				
УФСИН России по Липецкой области										
1	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Липецкой области. "Командный пункт, г. Липецк, у с. Ильино" (3). Специальное назначение.	111,9 кв. м. 829,42	2018 2015-2016, 100 %	нет	Приказ УФСИН по Липецкой области от 04.06.2012 № 307	829,42/0	0	0	0	2018
УФСИН России по Московской области										
1	Можайская воспитательная колония на 347 мест «Реконструкция инженерных сетей, технических средств охраны, производственного здания под клуб, строительство шлюза, дисциплинарно изолятора» ФКУ Можайская ВК УФСИН России по Московской области (г. Можайск, Московская область) (1)	347 мест 13 462,80 - начальная стадия	2013-2013	нет	ПП РФ №540 от 05.09.2006	13 462,80 / 13 462,80	Остаток сметной стоимости не известен, по причине: нет заключения Главгос-экспертизы	ФБ	ФБ	
2	Следственный изолятор №12 на 342 места «Строительство режимного корпуса на 800 мест с пищеблоком» ФКУ СИЗО-12 УФСИН России по Московской области (г. Зеленоград, г. Москва) (1)	800 мест 35 308,50 - начальная стадия	2013-2015	нет	ПП РФ №540 от 05.09.2006	32 416,85324 / 32 416.85324	Остаток сметной стоимости не известен, по причине: нет заключения Главгосэкспертизы	ФБ	ФБ	

3	Следственный изолятор № 2 «Прогулочные дворики» ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Московской области (г. Волоколамск, Московская область) (3)	1 029,54427 - начальная стадия	2015-2017	нет	Указание начальника УФСИН по МО	1 041,78727 / 1 041,78727	Остаток сметной стоимости не известен, по причине: нет заключения Главгос-экспертизы	ФБ	ФБ, Ведутся работы	
4	Исправительная колония № 6 «Сборный модульный блок» ФКУ ИК-6 УФСИН России по Московской области (г. Коломна, мкрн. Кольчѐво, Московская область) (3)	28 500,00 - начальная стадия	2015-2015	нет	Распоряжение начальника Управления	28 500,00 / 28 500,00	Остаток сметной стоимости не известен, по причине: нет заключения Главгос-экспертизы	ФБ, привлеченные средства	ФБ	
5	Исправительная колония № 5 «Мукохранилище» ФКУ ИК-5 УФСИН России по Московской области (г. Можайск, пос. Дзержинского, Московская область), (3)	163,75868 - начальная стадия	2014-2017	нет	Указание начальника УФСИН по МО	163,75868 / 163,75868	Остаток сметной стоимости не известен, по причине: нет заключения Главгосэкспертизы	ФБ, привлеченные средства	ФБ, за счет доходов	
УФСИН России по Орловской области										
1	Коровник ФКУ КП-7 УФСИН России по Орловской области (3)	100голов 1542,118	2006-2015гг 100%	нет	нет	1542,118	0	0	0	2017г
2	Гараж ФКУ КП-7 УФСИН России по Орловской области (3)	2маш. 44,931	2007-2015гг	нет	нет	44,931	0	0	0	2017г
УФСИН России по Рязанской области										
1	Заказчик: ФКУ ОКСиР УФСИН России по Рязанской области; ПИР по объекту «Клуб-столовая ИК-2 г.Рязань» (1) 390000, г.Рязань Назначение: коммунально-бытовое	2836 кв.м./ 267 375,00 тыс.руб.	2007-2022 Степень завершенности: начальная	нет	Федеральная целевая программа «Развитие УИС 2007-2016 гг»	1 339,00/1 339,00	266 036,00	266 036,00	266 036,00	2022 год
2	Заказчик: ФКУ ОКСиР УФСИН России по Рязанской области; ПИР по объекту: «120-	5 430,0 кв.м. (120 квартир)/ 210 000,00 тыс.руб.	начало – 2007 Степень завершенности: начальная	нет	Титульный список ПИР (непрограммная часть: жилищное строительство)	3 000,00/3 000,00	204 570,00	204 570,00	204 570,00	По мере поступления финансирования

	квартирный жилой дом для сотрудников УФСИН ул.Бирюзова г.Рязань» (2) 390000, г.Рязань Назначение: объект жилищного фонда	(ориентировочная в связи с отсутствием ряда разделов в ПСД)								
3	Заказчик: ФКУ КП-4 УФСИН России по Рязанской области; Объект: «Телятник ФКУ КП-4 УФСИН России по Рязанской области» (3) Рязанская область, г.Скопин, микрорайон Комсомольский Назначение: коммунально-бытовое	60 голов/ 480,8 тыс.руб.	2015-2018 Степень завершенности: завершающая (50%)	нет	строительство хозспособом	220,846 тыс.руб./ 0	260,00 тыс.руб.	260,00 тыс.руб. (собственные доходы)	0	2018 год
4	Заказчик: ФКУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской области; Объект: «Сруб деревянный ФКУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской области» (3) Рязанская область, Рязанский район, п.Стенькино Назначение: коммунально-бытовое	130,183 тыс.руб.	Начало: 2004 объект построен (100%)	нет	строительство хозспособом	130,183 тыс.руб./0	0	0	0	По мере поступления финансирования
УФСИН России по Тверской области										
1	УФСИН России по Тверской области Дом-гостиница ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Тверской области (3), Тверская область, пос. Костюшино Общественное	311 м2	2006 2006-2017 Завершающая стадия строительства	нет	Приказ № 46 от 13.05.2006	309, 94162/ 0,0		Собственные средства		2017
УФСИН России по Ярославской области										
1	Заказчик – УФСИН России по Ярославской области; Застройщик- ФКУ ИК-12 УФСИН России по Ярославской области	300 м3 28852,750	2015-2016 годы 2016-2016 год 100%	нет	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016» годы	28852,750/28852,750	0,00	0,00	0,00	2017 год

	«Исправительная колония № 12 (г. Рыбинск, Ярославская область), строительство очистных сооружений» (1); Коммунально-бытовое									
2	Заказчик – СИД и СР УВД г. Ярославля «Перепрофилирование ЛТП- 1 в СИЗО-3, г. Рыбинск, Ярославская область»; (2) Специальное назначение	550 мест	1995 -1998 годы 1998-1998 год 7%	нет	Программа строительства СИЗО и тюрем	8768,551/ 8768,551	0,00	0,00	0,00	2017-2018 годы
3	Заказчик – ФБУ ИК-12 УФСИН России по Ярославской области «Реконструкция котельной ФБУ ИК-12 г. Рыбинск» (3)	7,4 Гкалл\час 14858,270	2007 – 2008 годы 2008-2013 годы 40 %	нет	Развитие энергохозяйства УИС на 2007 год	8206,847/ 8206,847	6651,42	6651,42	6651,42	2018-2021 годы
УФСИН России по Республике Карелия										
1	УФСИН России по Республике Карелия, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Карелия Скважина на воду, Республика Карелия, пгт.Надвоицы, ул.Карельская, д.18 Коммунально-бытовое	240 м3/сутки 750	28.10.2015- 26.11.2015 2015-2015 100%	нет	Письмо ФСИН России от 07.10.2015 №исх-16-63405	769,8549	0	16	0	4 кв. 2017
УФСИН России по Вологодской области										
1	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Вологодской области Два общежития ФКУ ИК-4 УФСИН России по Вологодской области, г. Сокол Вологодской области (1) Вологодская область, г. Сокол, ул. Сосновая, д.7 Объект жилищного фонда	по 90 мест каждое (1682 кв.м.) 75339,492	2015-2016 Начальная стадия	нет	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016 годы», ФЦП «Развитие УИС 2017-2025 годы»	3300,00	72039,492	72039,492 Федеральный бюджет	72039,492 Федеральный бюджет	2018 год
2	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Вологодской области	36 квартир 82348,000	2014-2015	нет	Распоряжение ФСИН	82348,000	0	-	-	2017

	"9 двухэтажных 4-х квартирных жилых домов для сотрудников ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской области" расположенных по адресу д. Анашкино, Белозерского района, Вологодской области (3) Вологодская область, Белозерский район, д. Анашкино, Объект жилищного фонда		2014-2015 Объект достроен							
Санаторий "Тройка"										
1	ФКУЗ Санаторий «Тройка» ФСИН России Лечебный корпус санатория 238560, Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина, № 48 б иное	1661,25 м2 76363,426 (в ценах на 01.12.2012) 104688,94 (в ценах на 01.01.2017)	2018-2020 г.г. 2004г. 2011-2013 г.г. высокая 65%	B1241000 4842	Нет	23028,848 23028,848	81660,093	81660,093	81660,093	2020 г.
УФСИН России по Мурманской области										
1	УФСИН России по Мурманской области Следственный изолятор на 528 мест (г. Мурманск), строительство режимного корпуса на 200 мест (1) Мурманская область, г. Мурманск, ул. Радищева, 32. специальное назначение	200 мест Сметная стоимость не определена, ввиду отсутствия положительного заключения ГЭ по ПСД	2018-2019 годы Строительство не начиналось Степень завершенности строительства - 0%	нет	ФЦП "Развитие УИС 2017-2025 годы"	16 002,00/16 002,00	-	-	-	2019 год
УФСИН России по Новгородской области										
1	Заказчик-застройщик: ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по Новгородской области «ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по Новгородской области, г. Боровичи, гараж» (3) Транспортное назначение	513 кв. метров	2017-2022 1987 Высокая стадия	нет	-	236,806/0,00	-	800,00	за счет собственных средств	2022
УФСИН России по Республике Адыгея										

1	(ПИР) Реконструкция сетей канализации и теплоснабжения ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Адыгея, пос. Тлюстенхабль (1)	2479 пог. метров 4 758, 60	2019-2020 ПИР-2014 СМР не осуществлялось, степень завершенности - 0%		ФЦП «Развитие УИС 2007-2016»	4 758,60	0	77228,55	77228,55	2020 год
УФСИН России по Республике Дагестан										
1.	УФСИН России по Республике Дагестан. «Следственный изолятор №1 на 580 мест (г. Махачкала), реконструкция инженерно-технических средств охраны (1). г. Махачкала, ул. Левина 45. Иное	527м. 136007,5 тыс. рублей	2017 год. 2017-2018г.г. 0%	нет	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016» годы	4500,0	131507,5	131507,5	131507,5	декабрь 2018 года
2.	Два общежития по 250 мест ФБУ «Исправительная колония №7 УФСИН России по Республике Дагестан» пос. Новое Тюбе Республика Дагестан (1)	500 мест	0%	нет	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016» годы	3500,0	3500,0			
УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике										
1	ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике «Административный корпус №2 ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике» (3), п. Каменка, ул. Мизиева, д. 1 Общественное (административное)	292,0 кв.м. 4 840,40	2007-2016 2007-2016 Средняя стадия	нет	Собственные средства	752,65537/ 0,00	4 087,74463	4 087,74463 собственные средства	0,00	2020
УФСИН России по Краснодарскому краю										
1	ООО «Альянс Строй» Артезианская скважина ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Краснодарскому краю, пос. Двубратский (коммунально-бытовое назначение)	25м3/час 4500,00	2014-2016 2014-2016 100%	нет	ЛБО	4500,00, в т.ч. ФБ- 4500,00	0,00			2017

2	ФГУП СУ-23 ФСИН России База отдыха Волна Деревянные домики для отдыха г. Новороссийск п. Южная Озереевка (социально-культурное назначение)	1000м2. 19 574,975	2015-2016 2015-2016 100%	нет	Безвозмездная помощь	19 574, 97452 в т.ч. ФБ-9407,391	0,00			2017
УФСИН России по Волгоградской области										
1	ФКУ Управление строительства УФСИН России по Волгоградской области, ФГУП Управление строительства № 34 ФСИН России Реконструкция СИЗО-3 УФСИН России по Волгоградской области, г. Фролово Волгоградской области» (1) Волгоградская область, г. Фролово, ул. Хлебоборобная, 107 иное	7 507,1 кв.м. 403 479,59	2017-2019 2013-2019 начальная стадия (выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации)	В 23360010734	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 № 540 в редакции постановления Правительства РФ от 31.12.2016 № 1593 ФЦП "Развитие УИС 2007-2016 годы"	43 654,82 / 43 654,82	367 151,40	367 151,40	367 151,40	2019 год
2	ФКУ ИК-24 УФСИН России по Волгоградской области, Водная скважина (3) Волгоградская область, Камышинский район, поселок Мичуринский Водопотребление	Глубина 65м 2010,00	2013-2017 2013-2017 Заключительная стадия			1410,00 / 1410,00	600,00	600,00	600,00	2017 год
3	ФКУ ИК-24 УФСИН России по Волгоградской области, Насосная станция (3) Волгоградская область, Камышинский район, поселок Мичуринский водопотребление	600,00	2013-2017 2013-2017 Заключительная стадия			400,00 / 400,00	200,0	200,0	200,0	2017 год
ГУФСИН России по Ростовской области										
1	Участок ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области (3) Производственное	1 958,986	2014-2016 2014-2017 завершающая	нет		1 958,986 / 0,00		975,00	0,00	2017
2	Храм Веры, Надежды, Любви и матери их	1 335,989	2006 средняя	нет		1 335,988 / 0,00		7 644,00	0,00	

	Софии ФКУ КП-8 ГУФСИН России по Ростовской области (3) Социально-культурное									
УФСИН России по Республике Башкортостан										
1	Следственный изолятор на 500 мест (пос. Верный, Иглинский район, Республика Башкортостан), строительство следственного изолятора Специальное назначение (1)	55835 кв. м 101546,600	2013-2022 -	нет Начальная стадия	ПИР за счет ФЦП "Развитие уголовно- исполнительной системы (2007-2016 годы)	101546,600/ 101546,600	101546,600	101546,600	101546,600	2023
2	Исправительная колония № 3 (г. Уфа), строительство здания с комнатами для длительных свиданий Коммунально-бытовое (1)	1100 кв.м 53055,00	2018-2019 -	нет Начальная стадия	ПИР за счет ФЦП "Развитие уголовно- исполнительной системы (2007-2016 годы)	466,000/ 466,000	466,000	466,000	466,000	2019
3	Колония-поселение № 6, (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан), реконструкция цеха под общежитие на 150 мест Коммунально-бытовое (1)	1043 кв.м 1795,717	2007-2007 -	Нет Начальная стадия	ПИР за счет ФЦП "Развитие уголовно- исполнительной системы (2007-2016 годы)	1795,717/ 1795,717	1795,717	1795,717	1795,717	2023
4	Вышка наблюдательная ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ Специальное назначение (3)	121,22695	2013-2017 2013-2016 Завершающая	Нет	Приказ начальника учреждения ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ №97 от 19.04.2013	121,22695	121,22695	121,22695		2017
5	Железобетонный забор локального участка ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ Специальное назначение(3)	3327099,5	2013-2017 2013-2016 Завершающая	Нет	Приказ начальника учреждения ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ №97 от 19.04.2013	3327,0995	3327,0995	3327,0995		2017
6	Пристрой 1 цех ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ. Производственное (3)	539,09922	2013-2017 2013-2016 Завершающая	Нет	Приказ начальника учреждения ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ №151 от 19.04.2013	539,09922	539,09922	539,09922		2017
7	Административное	9,18315	2013-2017	Нет	Приказ начальника	9,18315	9,18315	9,18315		2017

	здание ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ Общественное (3)		2013-2016 Завершающая		учреждения ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ №151 от 19.04.2013					
8	Здание производственного участка ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ Производственное (3)	6310,96542	2013-2017 2013-2016 Завершающая	Нет	Приказ начальника учреждения ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ №151 от 19.04.2013	6310,96542	6310,96542	6310,96542		2017
9	Клуб столовая для осужденных ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ Коммунально-бытовое (3)	46,53395	2013-2017 2013-2016 Завершающая	Нет	Приказ начальника учреждения ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ №151 от 19.04.2013	46,53395	46,53395	46,53395		2017
10	Общежитие №5 ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ. Коммунально- бытовое (3)	18,3663	2013-2017 2013-2016 Завершающая	Нет	Приказ начальника учреждения ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ №151 от 19.04.2013	18,3663	18,3663	18,3663		2017
11	Пристрой вестибюля МСЧ-2015г. ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ Коммунально-бытовое (3)	409,81369	2013-2017 2013-2016 Завершающая	Нет	Приказ начальника учреждения ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ №151 от 19.04.2013	409,81369	409,81369	409,81369		2017
12	Пристрой к вещевому складу ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ Коммунально-бытовое (3)	185,6061	2013-2017 2013-2016 Завершающая	Нет	Приказ начальника учреждения ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ №151 от 19.04.2013	185,6061	185,6061	185,6061		2017
13	Санитарная часть ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ Коммунально-бытовое (3)	18,3663	2013-2017 2013-2016 Завершающая	Нет	Приказ начальника учреждения ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ №151 от 19.04.2013	18,3663	18,3663	18,3663		2017
14	Школа ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ Коммунально-бытовое (3)	18,3663	2013-2017 2013-2016 Завершающая	Нет	Приказ начальника учреждения ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ №151 от 19.04.2013	18,3663	18,3663	18,3663		2017
15	Электрические сети б/о Дубрава ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ Иное (3)	71,39936	2013-2017 2013-2016 Завершающая	Нет	Приказ начальника учреждения ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ №151 от 19.04.2013	71,39936	71,39936	71,39936		2017
16	Автомойка ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ Производственное (3)	176,66782	2016-2017 2016-2016 Завершающая	Нет	Приказ начальника учреждения ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ №419 от 01.12.2016	176,66782	176,66782	176,66782		2017
17	Летняя сцена ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ Социально-культурное (3)	152,9681	2016-2017 2016-2016 Завершающая	Нет	Приказ начальника учреждения ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ №420 от 01.12.2016	152,9681	152,9681	152,9681		2017

18	Канализационная система ФКУ ЖКУ УФСИН России по РБ Коммунально-бытовое (3)	1729,809	2014-2017 2014-2015 Высокая	Нет	ГК 0301100001814000054 от 01.12.14 г.	995,00388	995,00388	995,00388	995,00388	2017
19	Строительство КПП с КДСФКУ КП-6 УФСИН России по РБ Коммунально-бытовое (3)	4141,587	2016-2019 2016-2016 Средняя	Нет	Распоряжение №16-р от 30.12.15	310,82490	310,82490	310,82490		2019
20	Банно-прачечный комплекс ФКУ КП-5 УФСИН России по РБ Коммунально-бытовое (3)	1620,29542	2015-2017 2015-2016 Объект построен	Нет	Приказ начальника ФКУ КП-5 УФСИН России по РБ №18 от 2014 г	1620,29542	1620,29542	1620,29542	5,83463	2017
21	Общежитие ФКУ КП-5 УФСИН России по РБ Коммунально-бытовое (3)	449,81927	2016-2018 2016-2017 Объект построен	Нет	Приказ начальника ФКУ КП-5 УФСИН России по РБ №27 от 01.02.2016 г	449,81927	449,81927	449,81927		2018
22	Овощехранилище ФКУ КП-5 УФСИН России по РБ Коммунально-бытовое (3)	39,81424	2016-2018 2016-2017 Объект построен	Нет	Приказ начальника ФКУ КП-5 УФСИН России по РБ №27 от 01.02.2016 г	39,81424	39,81424	39,81424		2017
23	Санитарный пропускник для автотранспорта ФКУ КП-5 УФСИН России по РБ Коммунально-бытовое (3)	22,641	2016-2018 2016-2017 Объект построен	Нет	Приказ начальника ФКУ КП-5 УФСИН России по РБ №27 от 01.02.2016 г	22,641	22,641	22,641		2017
24	Склад новый Шакша(Свинарник) ФКУ КП-5 УФСИН России по РБ Производственное (3)	150,91962	2016-2018 2016-2017 Объект построен	Нет	Приказ начальника ФКУ КП-5 УФСИН России по РБ №34 от 03.02.2015 г	150,91962	150,91962	150,91962		2017
25	Свинарник (технологическое помещение, маточное отделение) ФКУ КП-5 УФСИН России по РБ Производственное (3)	150,91962	2016-2018 2016-2017 Объект построен	Нет	Приказ начальника ФКУ КП-5 УФСИН России по РБ №34 от 03.02.2015 г	1091,73118	1091,73118	1091,73118		2017
26	Склад (убойный цех) ФКУ КП-5 УФСИН России по РБ Производственное (3)	483,28989	2016-2018 2016-2017 Объект построен	Нет	Приказ начальника ФКУ КП-5 УФСИН России по РБ №34 от 03.02.2015 г	483,28989	483,28989	483,28989		2017
27	Цех керамзитоблоков ФКУ КП-5 УФСИН	185,14474	2016-2018 2016-2017	Нет	Приказ начальника ФКУ КП-5 УФСИН	185,14474	185,14474	185,14474		2017

	России по РБ Производственное (3)		Объект достроен		России по РБ №34 от 03.02.2015 г					
28	класс службы ФКУ ИК-3 УФСИН России по РБ Специальное назначение (3)	2149863,45	2010-2020- Начальная стадия	Нет	приказ №163 от 14.05.2010	127,82373	127,82373	127,82373		2020
29	штаб мебельно комбината ФКУ ИК-3 УФСИН России по РБ Общественное (3)	498, 56455	2013-2020 Начальная стадия	Нет	распоряжение №77 от 03.04.2013	6,154	6,154	6,154		2020
30	Административное здание штаба ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РБ Общественное (3)	2 675, 43102	2016-2019 2016-2016 Начальная стадия	Нет	Приказ №99 от 13.02.2016	173,27460	173,27460	173,27460	173,27460	2019
31	Здание КПП (шлагбаум) ФКУ ИК-21 УФСИН России по РБ Иное (3)	59 ,16367	2007-2017 2007-2007 Начальная стадия	Нет	Приказ начальника ФКУ ИК-21 УФСИН России по РБ №108 от 06.04.2007	59,16367	59 ,16367	59 ,16367		2017

УФСИН России по Республике Марий-Эл

1	УФСИН России по Республике Марий Эл Производственный корпус ИК-3 пгт. Медведево (2) 425200, Республика Марий Эл, пгт. Медведево, ул. Медведево, д. 1 Производственное	2 510 м2 8 279,383	2001-2006 2001-2006 начальная стадия	нет	ФЦП "Реформирование УИС Минюста России (2001-2006)", титulyный список	8 279,383, в т.ч. из ФБ – 8 279,383				
---	--	---------------------------	--	-----	---	---	--	--	--	--

УФСИН России по Республике Мордовия

1	УФСИН России по Республике Мордовия пос. Сосновка, ул. Почтовая «Общежитие на 200 мест ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Мордовия, пос. Сосновка Республика Мордовия» (1)	200 мест/ м.кв. 56930,46 тыс. руб.	2015-2018 0%		титulyный список 2016	5034,2	51896,26	51896,26	51896,26	2018
2	УФСИН России по Республике Мордовия пос. Леплей, пер. Песочный «Общежитие на 200 мест ФКУ ИК-5	200 мест 57308,66	2015-2018 0%		титulyный список	3412,4	53896,26	53896,26	53896,26	2018

	УФСИН России по Республике Мордовия, пос. Сосновка Республика Мордовия» /специальное назначение/ (1)	тыс.руб.								
3	УФСИН России по Республике Мордовия г.Рузаевка, ул. Дмитрова 1а Республика Мордовия «Овощехранилище со складскими помещениями СИЗО-2» /коммунально-бытовое/ (2)	3061,3 м.кв. 254334,4 тыс.руб.	2009-2025 0%		титульный список ПИР 2009	687,4	253647,0	253647,0	253647,0	2025
УФСИН России по Республике Татарстан										
1	Заказчик – застройщик: ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан, «здание склада готовой продукции» (3), 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Производственная,18 производственное (промышленное)	420 кв.м. 1500	2015 2015-2018 средняя	нет	-	493,482 / 0	1006,518	Приносящая доход деятельность 306,518	0	2018
2	Заказчик – застройщик: ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Татарстан, «Пристрой к административному зданию ФКУ ИК-5 УФСИН России по РТ» (1), 422500, Зеленодольский район, пгт. Нижние Вязовые, ул. Комсомольская 1, общественное (административное)	- 362,905	2011 2017-2020 начальная	нет	-	362,905 / 0	0	Федеральный бюджет 46795,35	46795,35	2020
3	Заказчик – застройщик: УФСИН России по Республике Татарстан, «Надстрой административного здания УФСИН (2)	738,9 кв.м 5700,528	2009 2009-2016 объект достроен	нет	-	5700,528 / 5700,528	0	-	-	2018

	этажа)» (2), 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская 12/20, общественное (административное)									
УФСИН России по Республике Удмуртия										
1	Заказчик-застройщик: ФКУ ИК-1 УФСИН России по УР Строительство сушильной камеры на участке деревообработки (3) УР., с.Ягул, Завьяловский район Производственное назначение	20м3 20,00	2016 2016-2017 Начальная стадия	нет	Письмо №исх-19/ТО/5- 407 от 18.01.2017г. «Об использовании денежных средств полученных от приносящей доход деятельности»	20,00/0,00	20,00	150,00	0,00	2017 год
2	Заказчик-застройщик: ФКУ КП-11 УФСИН России по УР Здание коровника, пристрой цех по переработке молока (реконструированный), навозохранилище (3) УР., д.Б.Кияик, ул.Советская Производственное назначение объекта	1700,8 кв.м. 1 318,90860	2010 2010 Завершающая стадия	В1210006099 (здание коровник)	Приказ №128 от 16.02.2010г.	1 159,00315/0,00	1 159,00315	100,00	0,00	2020 год
3	Заказчик-застройщик: ФКУ Управление по конвоированию УФСИН России по УР Скважина (3) УР., г. Ижевск, ул.Воткинское шоссе 172 Иное назначение	36,0 м3/ сутки 2 147,00	2016 2016-2017 Средняя стадия	нет	Письмо ФСИН о доведении лимита. Г.к. №13/2016/39 от 26.07.16г., г.к. №58 от 23.09.16г.	2 147,00/ 2 147,00	2 147,00	1 354,463	1 354,463	2017-2018г.г.
4	Заказчик-застройщик: ФКУ Управление по конвоированию УФСИН России по УР Теплотрасса (3) УР., г. Ижевск, ул.Воткинское шоссе 172 Иное назначение	0,837 Гкал/час 2 503,00	2016 2016-2017 Завершающая стадия	нет	Письмо ФСИН о доведении лимита. Г.к. №51 от 16.08.2016г.	2 503,00/ 2 503,00	2 503,00	50,00	50,00	2017-2018г.г.

5	Заказчик-застройщик: ФКУ ИК-5 УФСИН России по УР Здания турбазы (3) УР., г. Сарапул, ГУ УР «Сарапульское лесничество» Иное назначение	0,5га 510,97286	2004 2004-2020 Высокая стадия	нет	Приказ Мин. Лесного хозяйства №572 от 28.06.2010г.	510,97286/ 0,00	510,97286	250,00	0,00	2020 год
6	Заказчик-застройщик: ФКУ ИК-5 УФСИН России по УР Производственное одноэтажное здание (камера сушильная) (3) УР., г. Сарапул, ул. Раскольников,53а Производственное назначение	61,63 кв.м. 445,30390	2013 2013 Завершающая стадия	нет	Инвестиционный договор №57 от 17.01.2013г.	445,30390/ 0,00	445,30390	84,31634	0,00	2018 год
7	Заказчик-застройщик: ФКУ ИК-5 УФСИН России по УР Линия электропередач (3). УР., г. Сарапул, ул. Раскольников,53а Иное назначение	130,0 п.м. 300,00	2013 2013 Завершающая стадия	нет	Письмо ФСИН о доведении лимита Г.к. №490 от 30.09.2013г.	300,00/ 300,00	300,00	0,00	0,00	2018 год
УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии										
1	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Чувашской Республике Чувашии «Реконструкция СИЗО-2 (г.Цивильск, ул.Советская,81)» (2) Специальное назначение	1171,0 кв.м 18725,343	2008-2017 2008-2011 объект построен	нет	-	18725,343/0,00	0,00	0,00	0,00	2017
2	Заказчик-застройщик: ФКУ ИК-4 УФСИН России по Чувашской Республике Чувашии «Вато-трепальный участок (г.Чебоксары ул. Якимовская, 90)» (3) Производственное назначение	40 кг/смена 70,609	2006-2017 2006 Завершающая стадия	нет		70,609/0,00	0,00	50,00 За счет средств ДИБФ	0,00	2018
3	Заказчик-застройщик: ФКУ ИК-6	10294,8 м2	2008-2016							

	УФСИН России по Чувашской Республике Чувашии «Производственный корпус ИК-6 (Чебоксарский район, д. Толиково, ул. Большая, 50)»(3) Производственное назначение	21 752,855	2008 – 2017 объект достроен	В12210000770	-	21 752,855/0,00	0,00	0,00	0,00	2017
4	Заказчик–застройщик: ФКУ КП-8 УФСИН России по Чувашской Республике Чувашии «Столовая ВНС КП-8 (Алатырский район, п. Калинино, ул.Калинина, д.1.)» (3) Производственное назначение	20 посадочных мест 70,54	2011-2017 2011-2016 Завершающая стадия	П12210005289	-	70, 54 / 0,00	25,00	25,0 За счет средств ДИБФ	0,00	2018
5	Заказчик–застройщик: ФКУ КП-8 УФСИН России по Чувашской Республике Чувашии «Цех по переработке молока КП-8 (Алатырский район, п. Калинино, ул. Калинина, д.1.)» (3) Производственное назначение	250 л/сутки 47,0	2006-2017 2006-2016 Объект достроен	нет	-	47,0 / 0	0,00	0,00	0,00	2017
6	Заказчик–застройщик: ФКУ ИК-9 УФСИН России по Чувашской Республике Чувашии «Пристрой к административному зданию (г.Цивильск, ул.Северная,13)» (3) Общественное назначение	476,4 кв.м. 1291,288	2008-2013 2008 -2018 Средняя стадия	нет	-	1291,288/0,00	0,00	0,00	0,00	2020
7	Заказчик–застройщик: ФКУ ИК-9 УФСИН России по Чувашской Республике Чувашии	15 м2 76,505	2006 -2017 2006 объект достроен	нет	-	76,505/0,00	0,00	0,00	0,00	2017

	«Склад молочного цеха, г. Цивильск, ул. Северная, 13» (3) Производственное назначение									
УФСИН России по Кировской области										
1	ФКУ УС УФСИН России по Кировской области Следственный изолятор № 2 на 883 места (г. Киров) – реконструкция (расширение) административного здания (1) Административное	2902,5 кв.м. 67886,1 (в ценах 2011 года)	2009-2010 2009 Начальная стадия	нет	Постановление Правительства РФ № 540 от 05.09.06	1482,8/1482,8	1482,8	74137,00	74137,00	2019 год
2	ФКУ УС УФСИН России по Кировской области ПИР «Жилой дом в г. Кирове, ул. Тургенева 15» (3) Объект жилищного фонда	130 квартир. 212160 в ценах 2012 г.	2011-2012 2011 Начальная стадия	нет	Распоряжение начальника УФСИН России по Кировской области	1711,44/0		103163,7	103163,7	2019 год
ГУФСИН России по Нижегородской области										
1	ГУФСИН России по Нижегородской области Исправительная колония №4 (пос. Буреполом, Нижегородская область), строительство очистных сооружений (1) Нижегородская область, Тоншаевский район, пос. Буреполом, ул. Гагарина, д.1. Назначение - Гидротехнические и портовые сооружения	320 куб. метров в сутки 27217,008 тыс. руб.	2017г. 2015г. – выполнены проектно-изыскательские работы Начальная стадия	нет	постановление Правительства от 05.09.2006 №540	2782,6 тыс. руб. в т.ч. из федерального бюджета - 2782,6 тыс. руб.	24434,408	24434,408	24434,408	2017 г.
2	ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Нижегородской области Комната для приезжающих родственников	- -	- 2010г. Завершающая	нет	-	113,610 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета – 0 руб.	-	-	-	2018г.

	осужденных г.Лукоянов Нижегородской области ФКУ ИК-20 (3) Нижегородская область, г. Лукоянов ул. Заводская, д.6 назначение - иное									
УФСИН России по Оренбургской области										
1	Заказчик: ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области Здание птичника (3) г.Соль-Илецк производственное назначение	-	Объект достроен (100%)	Нет	Нет	137,69/-	-	-	-	-
2	Заказчик: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Оренбургской области здание КДС на колонии поселения (3) г.Оренбург иное назначение	-	Объект достроен (100%)	Нет	Нет	112,73/-	-	-	-	-
3	Заказчик: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Оренбургской области общежитие 17 отр. для осужденных 3 этаж (3) г.Оренбург иное назначение	-	Объект достроен (100%)	Нет	Нет	2 192,06/-	-	-	-	-
4	Заказчик: ФКУ ИК-4 УФСИН России по Оренбургской области свинокомплекс ИК-4 (3) г.Оренбург иное назначение	-	Объект достроен (100%)	Нет	Нет	2 635,51/-	-	-	-	-
5	Заказчик: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Оренбургской области г.Новотроицк реконструкция швейного участка (3) производственное назначение	-	Объект достроен (100%)	Нет	Нет	692,819/-	-	-	-	-
6	Заказчик: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Оренбургской области г.Новотроицк капитальный ремонт	-	Объект достроен (100%)	Нет	Нет	559,643/-	-	-	-	-

	«основного ограждения» (3) иное назначение									
УФСИН России по Пензенской области										
1	ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области Здание овчарни ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области(3) г. Пенза ул. Лесной поселок 1 (производственное)	16,782	2008-2010 (100%)	нет	Передано на баланс учреждения после ликвидации ГУП	16,782	-	-	-	2018г
2	ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области Здание телятника ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области(3) г. Пенза ул. Лесной поселок 1 (производственное)	109,139	2008-2010 (100%)	нет	Передано на баланс учреждения после ликвидации ГУП	109,139	-	-	-	2018г
3	ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области Здание маточника ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области(3) г. Пенза ул. Лесной поселок 1 (производственное)	142,834	2010-2010 (100%)	нет	Передано на баланс учреждения после ликвидации ГУП	142,834	-	-	-	2018г
4	ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области Здание по переработке с/х продукции ФКУ ИК- 8 УФСИН России по Пензенской области(3) г. Пенза ул. Лесной поселок 1 (производственное)	184,393	2009-2010 (100%)	нет	Передано на баланс учреждения после ликвидации ГУП	184,393	-	-	-	2018г
5	ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области Здание	315,117	2010-2010 (100%)	нет	Передано на баланс учреждения после ликвидации ГУП	315,117	-	-	-	2018г

	производственного корпуса ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области(3) г. Пенза ул. Лесной поселок 1 (производственное)									
6	ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области Каркас здания ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области (3) г. Пенза ул. Лесной поселок 1 (производственное)	24,590	2010-2010 (100%)	нет	Передано на баланс учреждения после ликвидации ГУП	24,590	-	-	-	2018г
7	ФКУ ЛИУ-6 УФСИН России по Пензенской области Свиноарник ФКУ ЛИУ-6 УФСИН России по Пензенской области(3) Пензенская область г. Сердобск ул. Энергетиков (производственное)	375,246	2006-2006 (100%)	нет	Передано на баланс учреждения после ликвидации ГУП	375,246	-	-	-	2017г
ГУФСИН России по Пермскому краю										
1	ГУФСИН России по Пермскому краю Модульная водогрейная котельная ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Пермскому краю, г.Кунгур, Пермский край (3). Назначение объекта: коммунально-бытовое	7,5 Мвт 42 992,9	2012 г. 2012г. Высокая (50%-75%)	Нет	Государственный контракт от 23.04.2012 №272	42 992,9/ 42 992,9		50 951,0	50 951,0	2018г.
2	ГУФСИН России по Пермскому краю Цех металлообработки ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Пермскому краю, п.Центральный, Пермский край (3). Назначение объекта: производственное (промышленное)	11 608,4	2015-2016гг. 2016г. Высокая (50%-75%)	Нет	Приказ ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Пермскому краю от 30.09.2014 №55	5 010,9/0	6 597,5	6 597,5		2018г.

ГУФСИН России по Самарской области										
1	ФКЛПУ ОСБ УФСИН России по Самарской области «Служебное помещение» (3) г. Самара, ул. Физкультурная, д. 134а иное (нежилое помещение)	121,9 м2 132,43	2011 2011-2011 Объект достроен	нет	нет	132,43/0,00	132,43	22,00	0,00	Декабрь 2017
2	ФКУ Автобаза УФСИН России по Самарской области «Водопровод» (3) Самара, ул. Утевская, д. 4 Коммунально-бытовое	89 м 140,06	2006 2006-2006 Объект достроен	нет	нет	140,06/0,00	140,06	22,00	0,00	Декабрь 2017
3	ФКУ ИК-10 УФСИН России по Самарской области «Церковь» (3) Самарская область, Красноярский район, п. Волжский, ул. Заводская, д. 46 Социально-культурное	1 194,00	2008 – 2013 2008 - 2016 Объект достроен	нет	нет	1 194,00/0,00	1 194,00	22,0	0,00	Декабрь 2017
4	ФКУ ИК-26 УФСИН России по Самарской области «Здание компрессорной» (3) Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка Коммунально-бытовое	47,19	2007 г. 2007 - 2014 Объект достроен	нет	нет	47,19/0,00	47,19	24,00	0,00	Декабрь 2017
5	ФКУ ИК-26 УФСИН России по Самарской области «Городок для служебных собак» (3) Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка Специальное	186 м2 206,76	2010 г. 2010 - 2016 Объект достроен	нет	нет	206,76/0,0	206,76	24,00	0,00	Декабрь 2017
УФСИН России по Саратовской области										
	УФСИН России по Саратовской области «Колония-поселение № 11 (с. Усть-Золиха, Саратовская область),	20 чел./час; 250 кг/смену 44170,4	2015-2016 2016 60%	-	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 №540	14829,652, в т.ч. 14829,652	21791,3236	21791,3236	21791,3236	2017

	строительство бани-санпропускника с прачечной» (1) Саратовская область, Красноармейский район, с.Усть-Золиха, ул. Заречная,4 Нежилое, коммунально-бытового назначения									
УФСИН России по Тюменской области										
1	ФКУ КП-9 УФСИН России по Тюменской области «Церковь ФКУ КП-9 УФСИН России по Тюменской области, Тюменская область, Тобольский район, д. Лыткина, ул. Центральная, 17» (3) Социально – культурное назначение	45 кв.м 133,6	- 2006 – 2007 Средняя стадия	нет	Акт ревизии Росфиннадзора от 11.09.2011 № б/н	133,60	133,60	2 540,0	2 540,0	2019
2	ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тюменской области «Общежитие ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тюменской области, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 29» (3) Общественное (административное) назначение	1350 кв.м 4 662,7	- 1997 – 2002 Объект достроен	нет	Акт ревизии Росфиннадзора от 25.11.2011 № б/н	4 662,74	4 662,74	-	-	2017
УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре										
	УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Исправительная колония №15 (г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) строительство 2 общежитий на 432 места каждое г. Нижневартовск специальное назначение	3 255,0 кв. метров 57 615,99 тыс. рублей	Планируемый период строительства 2018-2019 Год фактического начала и прекращения строительства 2001-2008 Степень завершения строительства 60%	нет	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 №540 ФЦП «Развитие УИС 2006-2016 годы»	57 615,99 тыс. рублей	-	24 692,33 тыс. рублей	24 692,33 тыс. рублей	2019год

	(проживание спецконтингента)									
	УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре АБК с КПП СИЗО-1 г. Нижневартовск общественное (административное) здание	4 378,9 кв.метров	Планируемый период строительства 2018-2020 2011 разработка ПСД, строительство не осуществлялось Степень завершения строительства 0%	нет	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 №540 ФЦП «Развитие УИС 2006-2016 годы»	2 822,40 тыс. рублей	-	223 361,78 тыс. рублей	223 361,78 тыс. рублей	2020 год
УФСИН России по Республике Бурятия										
1	УФСИН России по Республике Бурятия Незавершенное строительство административного здания по ул. Третьякова 10Б (2) Республика Бурятия Железнодорожный район, г. Улан-Удэ ул. Третьякова, д.10Б Административное назначение	274,7 кв.м. 137,92	1993-1995 1993-1995 Объект достроен (100%)	B12040000950	Договор купли-продажи от 18.12.2001	137,92/ 0	0	0	0	Объект возможно перевести из статуса объекта незавершенного строительства в завершенные при оформлении земельного участка за УФСИН России по Республики Бурятия
2	УФСИН России по Республике Бурятия Незавершенное строительство гараж по ул. Третьякова (2) Республика Бурятия Железнодорожный район, г. Улан-Удэ ул. Третьякова, д.10Б Административное назначение	2070,2 кв.м. 1039,42	1993-1996 1993-1996 Объект достроен (100%)	B12040000951	Договор купли-продажи от 18.12.2001	1039,42/ 0	0	0	0	Объект возможно перевести из статуса объекта незавершенного строительства в завершенные при оформлении земельного участка за УФСИН России по Республики Бурятия
3	Устройство разведочно-эксплуатационных скважин хозяйственно-питьевого водоснабжения (3) Коммунально-бытовое назначение	3 скважины 3198,46	2013 2013-2013 Средняя (50%)	нет	Гос.контракты от 24.12.2013 № 3021000144-13-000036, от 11.11.2013 №03025000056-13-00007-0113076-01, от 28.12.2013 №01021000561	3198,46/ 3198,46	30000,0	30000,0	30000,0	2025

				3000010-0000518-01					
УФСИН России по Алтайскому краю									
1	Заказчик-застройщик: ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю «Корпус № 1. ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по АК.» Павловский район. С. Павловск. Санаторная. 6 (3) Объект общественного назначения	205,3м2	2003	нет		1 858,903		собственные средства	2017год
2	Заказчик-застройщик: ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю «Корпус № 2. ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по АК.» Павловский район. С. Павловск. Санаторная. 6 (3) Объект общественного назначения	138,2м2	2003	нет		1 006,462		собственные средства	2017год
3	Заказчик-застройщик: ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю «Корпус № 3. ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по АК.» Павловский район. С. Павловск. Санаторная. 6 (3) Объект общественного назначения	138,2м2	2003	нет		988,838		собственные средства	2017год
4	Заказчик-застройщик: ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю «Корпус № 4. ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по АК.» Павловский район. С. Павловск. Санаторная. 6 (3) Объект общественного назначения	1200м2	2003	нет		200		собственные средства	2018год
5	Автомобильные подъездные(КМК)	1987,5м2	1998	П12220007478		8 188,341		местный бюджет	2020год

	УФСИН России по АК. (3) Объект транспортной инфраструктуры и связи									
ГУФСИН России по Иркутской области										
1	ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области Сруб (стопа дома) ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области (3) Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши Коммунально-бытовое	63 кв. метров	2018 2014 средняя -35%		Приказ начальника ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области от 08.11.2013 №452	1 095,092 привлеченные средства		Доходы от внебюджетно й деятельности 979,908		2018
ГУФСИН России по Кемеровской области										
1	Заказчик - Застройщик ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Кемеровской области Учебно - производственный комплекс (3) г. Мариинск, ул. Макаренко, 7 иное		2018-2020 2010-2016 средняя стадия	нет	Разрешение на строительство № РИ42507000-162 от 11.11.2009	3 545,22741/ 3 545.22741	-	6000	Нет	2020
2	Заказчик - Заказчик ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области Мелькомбинат (3) Чебулинский район, п.п. Новоивановский 1-й, ул. Тракторная, 2 Производственная (промышленная)		2018 2008-2016 завершающая стадия	нет	Распоряжение №2-2\152 от 02.04.2008	3 558,00/ 3 558,00		900,00	Нет	2018
Кузбасский институт ФСИН России										
1	вспомогательное здание для обслуживания занимающихся (комунально бытовое)	54 м2 567 тыс. руб	2015 по 2018 2015 70%	нет		206,05455	360,9455	360,9455	0	2018
ГУФСИН России по Новосибирской области										
1	ГУФСИН России по Новосибирской области, ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по	15 койко-мест, 1022,22 кв. метра, 51 212,00 тыс.	2017-2020, строительство не начиналось, готовность 0%.	нет	Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 № 2808-р "Об утверждении	1230,00, в том числе 670,00 по федеральной целевой программы "Развитие	51212	51212	51212	2020 год

	Новосибирской области, Строительство медицинской части ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Новосибирской области, пос. Раисино, Новосибирская область (1), Новосибирская область, Убинский р-н, с. Раисино, ул. Светлая, д.9. Профилактика заболеваний и лечение осужденных.	рублей			Концепции федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)"	уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)"				
2	ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области, АНГАР для хранения зерновых культур (3), Новосибирская область, город Куйбышев	-	2015-2020, готовность 60%	нет	-	938,11	--	-	-	2020 год
3	ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области, самотечная канализация (2), город Новосибирск, ул. Толмачевская	Протяженность 700м.	2004-2007 строительство закончилось, готовность 100%	нет	Письмо УФ 91/2 ГУИН Мин. Юстиции РФ по НСО №1933 от 07.07.04	7065,75, в том числе 6462,11 - из средств субъекта РФ, 603,642 – привлеченные средства	нет	нет	нет	Дата ввода в эксплуатацию не определена, так как отсутствуют документы на землю
УФСИН России по Омской области										
1	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области «Строительство пристройки к пожарной части ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области» (3) г. Омск ул. 10 лет Октября 176 специальное назначение	73,9квм -	2013-2018 Объект достроен	нет	Приказ начальника учреждения	104,99/ 000,00	-	226,62 За счет средств учреждения	-	2018
2	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области «Строительство пристройки №1 ФКУ ИК-6 УФСИН России	84,5квм -	2013-2018 Объект достроен	нет	Приказ начальника учреждения	108,70/ 000,00	-	234,62 За счет средств учреждения	-	2018

	по Омской области» (3) г. Омск ул. 10 лет Октября 176 Подсобное помещение									
3	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области «Строительство пристройки №2 ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области» (3) г. Омск ул. 10 лет Октября 176 Складское помещение	77кв.м -	2013-2018 Объект достроен	нет	Приказ начальника учреждения	41,27/ 00,00	-	89,07 За счет средств учреждения	-	2018
4	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области «Строительство пристройки №3 ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области» (3) г. Омск ул. 10 лет Октября 176 Складское помещение	12,4кв.м -	2013-2018 Объект достроен	нет	Приказ начальника учреждения	20,60/ 00,00	-	44,45 За счет средств учреждения	-	2018
5	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области «Строительство пристройки №4 ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области» (3) г. Омск ул. 10 лет Октября 176 Складское помещение	24,3кв.м -	2013-2018 Объект достроен	нет	Приказ начальника учреждения	9,37/ 0,00	-	20,23 За счет средств учреждения	-	2018
6	ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Омской области «Животноводческий комплекс ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Омской области» (3) г. Омск, мкр-н Береговой, ул. 3 Осенняя 2/1 сельско-хозяйственное	612,0кв.м -	2009-2017 Объект достроен	нет	Приказ начальника учреждения	1 253,94/ 0000,00	-	500,00 За счет средств учреждения	-	2018
7	ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской области	408,00кв.м -	1995-2020 1995-2017	нет	Приказ начальника учреждения	168,4/ 000,0	-	220,00 За счет средств	-	2019

	«Строительство оздоровительного центра на территории ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской области» (3) г. Омск, ул. Красноярский тракт 64 медицинского назначения		Объект достроен					учреждения		
8	ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской области «Реконструкция столовой под оздоровительный комплекс ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской области» (3) г. Омск, мкр-н Осташково, ул. Осташковская 23 медицинского назначения	1015,7кв.м -	2010-2017 2012 Начальная стадия	нет	Приказ начальника учреждения	1202,00/ 000,00	-	22,00 За счет средств учреждения	-	2022
9	ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской области «Строительство церкви в ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской области» (3) г. Омск, мкр-н Осташково, ул. Осташковская 23 объект религиозного назначения	76,4кв.м -	2009 Объект достроен	нет	Приказ начальника учреждения	197,85/ 000,00	-	22,00 За счет средств учреждения	-	2018
10	ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской области «Строительство скважины в ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской области» (3) Омская область, Омский р-н, Покровское с.п., с Никоновка, ул Восточная 9	2куб.м/сут -	2016-2016 Объект достроен	нет	Приказ начальника учреждения	99,8/ 00,0	-	За счет средств учреждения	-	2018

	коммунально-бытовое назначение									
ГУФСИН России по Приморскому краю										
1	ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Приморскому краю Торговый павильон Приморский край, п. Чугуевка, ул. Дзержинского, 1 а (2) производственное (промышленное)	163,0 кв.м. 154,71663	2018-2019 2002-2007 Средняя (15%-50%)	нет	-	154,71663/0,00	232,00	232,00	0,00	2019
УФСИН России по Хабаровскому краю										
1	ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Хабаровскому краю, ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Хабаровскому краю, Объект незавершенного строительства (ИСБ СИЗО-4 УФСИН России по Хабаровскому краю пос. Эльбан) (3) Хабаровский край, пос. Эльбан, пер. Клубный, д.7 Специальное назначение	- 112338,2	2017 2011-2017 Завершающая	Нет	План ФСИН России от 03.08.2011 № 42-14482-045, приказ ФСИН России от 17.11.2011 № 703	112338,2	0	0	0	2017
УФСИН России по Амурской области										
1	Комнаты свиданий ФКУ КП-4 пос. Приозерный Ивановский район, Амурской области (3)	624 м2 11 721,71	2015-2019 30%	нет	Решение Ивановского Районного суда Амурской области от 10.02.2011 г. Разрешение на строительство №RU 28528313-29 от 17.04.2015	1 405,79	10 315,92	10 3015,92		2019

Раздел II

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта	Срок проведения консервации объекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УФСИН России по Архангельской области								
1	ГУП Учреждения УГ-42/4 ГУИН Минюста России по УИН Архангельской области Фундамент под продовольственный склад ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области г. Котлас, ул. Чиркова, 35 коммунально-бытовое	- -	- - начальная стадия (0%-15%)	нет	- (передано в связи с ликвидацией ГУП УГ-42/4 в феврале 2008)	179,01		Строительство законсервировано
2	ГУП Учреждения УГ-42/14 ГУИН Минюста России по УИН Архангельской области Фундамент 60-ти квартирного дома ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области Вельский район, д. Горка-Муравьевская, Спецгородок, 1"А" объект жилищного фонда	60 квартир -	- 1990-1993 начальная стадия (0%-15%)	-	- (передано в связи с ликвидацией ГУП УГ-42/14 в ноябре 2010)	1 757,40		Строительство законсервировано
УФСИН России по Республике Мордовия								
1	УФСИН России по Республике Мордовия г. Рузаевка, ул. Дмитрова, 1а «Строительство режимного корпуса г. Рузаевка СИЗО-2» /специальное назначение/(2)	1004,0 кв.м. 280936 тыс.руб.	2002-2004гг 15%	кадастр. № 13:25:010 607 4:752	титульный список 2001года	2806,4	251919,6	Объект законсервирован в 2009г.
УФСИН России по Республике Чувашия								
	Заказчик-застройщик: УФСИН России по	Площадь- 782,5 кв.м,	2008-2025					Во ФСИН России прорабатывается

	Чувашской Республике Чуваши СИЗО-1 Общежитие для личного состава (г. Чебоксары, ул. Декабристов, 17) (2) Жилое назначение	4970,404	2008-2008 Средняя стадия	нет		4 970,404/3203.731	Федеральный бюджет 4161,00	вопрос о консервации объекта в 2017 году с последующим 33завершением строительства при выделении финансирования
УФСИН России по Краснодарскому краю								
1	ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Краснодарскому краю Информационный центр для родственников осужденных ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Краснодарскому краю г. Новороссийск (общественное (административное) назначение)	65м2. 276,167	2012 – 15-20%	нет	Собственные привлеченные средства	276,167 т.ч ФБ -0	0,00	–
УФСИН России по Республике Татарстан								
1	Заказчик – застройщик: ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Татарстан, «Спорт-комплекс ФКУ ИК-4 УФСИН России по РТ» (3), 423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, социально-культурное	1551,60 кв.м. 6890,0	- 1991 средняя	нет	-	6890,0 / 0	Федеральный бюджет 2500,0	2018
2	Заказчик – застройщик: ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан, «ограждение на площадку для заготовки лома» (3) 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Производственная 18, производственное (промышленное)	450 п.м. 278,543	2012-2017 2012-2017 объект достроен	нет	-	278,543 / 0	0	2018

Раздел V

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства	Срок передачи объекта незавершенного строительства
УФСИН России по Московской области								
1	«Перепрофилирование ЛТП под СИЗО-9 (г. Москва, мкрн. Капотня)» (2)	232,543	1996-1996	нет		232,543	УФСИН г. Москва	
УФСИН России по Тамбовской области								
1	ОКС УВД Тамбовской области «Жилой дом ЯТ-30/5» (2) Адрес: Тамбовская область, г.Моршанск, ул.Красноармейская 114 «В»	20 квартир ПСД отсутствует	1994-1996 40%, фактический износ 26% по техническому заключению от 2011г.	В12680006960	Сводный акт передачи объектов от ОКС УВД Тамбовской области, утв.31.12.1998	3 779,573, в т.ч. 3 779,573	Администрация г.Моршанска Тамбовской области	2017-2018
УФСИН России по Волгоградской области								
1	ФКУ Управление строительства УФСИН России по Волгоградской области ФКУ Управление строительства УФСИН России по Волгоградской области «72-квартирный жилой дом в г. Волгограде (Центральный район, ул. им. Маршала Чуйкова, между домами № 49 и 51, квартал № 51)» (2) Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, дом № 51А Объект жилищного фонда	10627 кв.м. 181 154,52	2003-2005 2003-2009 Завершающая	В 2336007894	Постановление Правительства РФ от 11.10.2001 № 714, распоряжение Правительства РФ от 14.02.2002 № 207-р (непрограммная часть адресной инвестиционной программы «Жилищное строительство на 2002-2010 годы»)	202 611,32 / 23 250,00	Правительство Волгоградской области	2017 год
ГУФСИН России по Нижегородской области								
1	ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Нижегородской области Жилой 2-х квартирный дом, г. Лукоянов Нижегородская обл. (3)	- -	- 2001 2003	нет	-	1580,37821 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета – 0 руб.	-	2018

	Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д.28а. объект жилищного фонда		средняя					
УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре								
1	УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Помещение для ОСН с автостоянкой (2) г. Сургут дислокация сотрудников ОСН «Север»	1 671,9 кв. метров 12 297,85 тыс. рублей	Объект построен Годы фактического начала и прекращения строительства 2002-2004 Степень завершения строительства 100%	нет	-	12 297,85 тыс. рублей, из федерального бюджета денежные средства не доводились	УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре	-
2	УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Общежитие под стационар в ЛИУ -17 (2) г. Сургут специальное назначение (содержание туб. больных)	1 800,00 кв. метров 63 881,53 тыс. рублей	Объект построен Годы фактического начала и прекращения строительства 1999-2006 Степень завершения строительства 100%	нет	ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»	63 881,53 тыс. рублей, в том числе 9 436,05 тыс. рублей из федерального бюджета	ФКУ ЛИУ-17 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре	-

Раздел VI

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УФСИН России по Курской области									
1	Здание котельной УФСИН России по Курской области, производственное (промышленное)	427,412	год фактического начала строительства - 1988г.	нет	объект передан из Пищекombината	427,412	аварийное состояние		
2	Водозаборное сооружение ИК-8 УФСИН России по Курской области	2458,198	год фактического начала строительства - 1988г.	нет	объект передан из Пищекombината	2458,198	аварийное состояние		
3	2-х квартирный дом ИК-11 УФСИН России по Курской области, объект жилищного фонда	1379,9	год фактического начала строительства - 1991г.	нет		1379,9	аварийное состояние		

4	Котельная ИК-11 УФСИН России по Курской области, производственное (промышленное)	4340,388	год фактического начала строительства - 1989г.	нет	передан УВД	4340,388	аварийное состояние		
УФСИН России по Липецкой области									
1	УФСИН России по Липецкой области, " Учебный корпус, г. Липецк, ул. Ковалёва, д109" (3), общественное (административное)	3094,4 кв.м., 3420,81	2013, 35%	П 12380001013	Распоряжение ФСИН России от 21.02.2014 № 44	3420,80/3420,80	Отсутствие финансирования на продолжение строительства, приход конструкций в негодность	2018 год	
2	УФСИН России по Липецкой области, " Гараж, г. Липецк, ул. Гайдара, 25" (3), транспортное	310,24 кв.м., 55,04	2008, 25%	П 24490001170	Распоряжение Росимущества от 23.07.2013 № 196	55,04/55,04	Отсутствие финансирования на продолжение строительства, приход конструкций в негодность	2018 год	
УФСИН России по Московской области									
1	«60 кв. жилой дом п. Ново-Гришино»	60 квартир, 550,000	1996-1996	нет	ОКС ГУВД	550,000		ФБ, Приостановлено финансирование	
УФСИН России по Орловской области									
1	Здание сушильни ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области (3)	10000 шт/сут 1750,600	Нет 1993-1995гг 50%	нет	нет	1750,600 /1750,600	Закрытие кирпичного производства	нет	2018г
2	ПИР Баня с прачечной Реконструкция котельной ФКУ ИЗ57/1 УФСИН России по Орловской области(1)	50чел. 2300,00	Нет	нет	ФЦП "Развитие УИС (2007- 2016гг)"	2300,0	Утрата актуальности	нет	2018г
3	Экспертиза Баня с прачечной Реконструкция котельной ФКУ ИЗ57/1 УФСИН России по Орловской области(1)	50чел. 303,239	Нет	нет	ФЦП "Развитие УИС (2007- 2016гг)"	303,239	Утрата актуальности	нет	2018г
УФСИН России по Рязанской области									
1	Заказчик: ФКУ ОКСиР УФСИН	214 мест	начало – 2005 Степень	нет	непрограммная часть	550,00 тыс.руб./ 550,00 тыс.руб.	Данная проектно- сметная документация	-	По мере получения разрешения на

	России по Рязанской области; ПИР по объекту: «Реконструкция общежития на 214 мест объекта 1022 под малосемейное общежитие» (2) Рязанская область, г.Рязск		завершенности: начальная				не была реализована из-за отсутствия финансирования на строительство. В настоящее время, в связи с изменениями в Градостроительном кодексе, документация не соответствует нормам. В виду отсутствия потребности в строительстве на сегодняшний момент, переработка данной документации экономически не целесообразна. Объект не входит в действующие ФЦП и непрограммную часть		списание
2	Заказчик: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Рязанской области; Объект: «Свинарник ФКУ ИК-1 УФСИН России по Рязанской области» (3) 391793, Рязанская область, Милославский район, п.Центральный Назначение: коммунально-бытовое	850 кв.м	начало – 2004 Степень завершенности: средняя (30%)	-	строительство хозспособом	98,983 тыс.руб./0	Завершение строительства не было реализовано из-за дефицита оборотных средств. Общий износ объекта 90%. Завершение строительства экономически нецелесообразно. (Акт внеочередного осмотра объекта незавершенного строительства б/н от 16.01.2017)	29,3 тыс.руб. (собственные доходы)	2018 год
3	Заказчик: ФКУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской области; Объект: «Баня-сауна ФКУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской области» (3) Рязанская область, Захаровский район, с.Троицкое Назначение: коммунально-бытовое	186,3 кв.м./ 570, 00 тыс.руб.	1998 Степень завершенности: средняя (46%)	нет	передано от МВД в 1998 г	167,090тыс.руб./ 167,090тыс.руб.	Завершение строительства не было реализовано из-за дефицита оборотных средств. Общий износ объекта 80%. Завершение строительства экономически нецелесообразно. (Акт внеочередного осмотра объекта незавершенного строительства б/н от	(собственные доходы)	2018 год

4	Заказчик: ФКУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской области; Объект: «Телятник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской области» (3) Рязанская область, Захаровский район, с.Троицкое Назначение: коммунально-бытовое	402,9 кв.м./ 725, 00 тыс.руб.	1998 Степень завершенности: средняя (35%)	-	передано от МВД в 1998 г	439,200тыс.руб./ 439,200тыс.руб.	20.09.2016) Завершение строительства не было реализовано из-за дефицита оборотных средств. Общий износ объекта 80%. Завершение строительства экономически нецелесообразно. (Акт внеочередного осмотра объекта незавершенного строительства б/н от 20.09.2016)	(собственные доходы)	2018 год
5	Заказчик: ФКУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской области; Объект: «Жилой дом ФКУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской области» (3) Рязанская область, Захаровский район, с.Троицкое Назначение: коммунально-бытовое	165,2 кв.м./ 550, 00 тыс.руб.	2009 Степень завершенности: средняя (30%)	-	строительство хозспособом	162,777 тыс.руб./0	Завершение строительства не было реализовано из-за дефицита оборотных средств. Общий износ объекта 80%. Завершение строительства экономически нецелесообразно. (Акт внеочередного осмотра объекта незавершенного строительства б/н от 20.09.2016)	(собственные доходы)	2018 год
УФСИН России по Тульской области									
1	ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской области Свинарник откормочник на 500 голов Тульская область, г. Донской, мкр. Шахтерский, ул. Луговая, д.1а (3) Нежилое помещение	-	Передано в 2012 г с дополнительного бюджетного финансирования	П12710000252	-	40,72594/0	Объект находится в ненадлежащем состоянии.	Изготовлено хоз. способом.	2017
2	ФКУ ИК-1 УФСИН России по тульской области Строительство здания спортивного		Начало строительства с 2012 г.	Отсутствует	-	244,47757/0	Объект находится в ненадлежащем состоянии.	Изготовлено хоз. способом	2017

	комплекса Тульская область, г. Донской, мкр. Комсомольский, пр-д Димитрова, 1(3) Нежилое помещение								
УФСИН России по Ярославской области									
1	Заказчик – УФСИН России по Ярославской области; Застройщик- ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области; ПИР «Реконструкция больничного корпуса, строительство контрольно – пропускного пункта, бани с прачечной ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области, г. Ярославль»; (1) Специальное назначение Коммунально – бытовое	645,32 м2 956,4 м2 129,8 м2 Отсутствует заключение о достоверности сметной стоимости строительства	2013-2015 годы - 0 %	-	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016 годы)	4144,00	В связи с утверждением в 2016 году свода правил «Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования» (СП 247.1325800.2016), в соответствии с которым изменились строительные нормы, касающиеся следственных изоляторов, в течение 2017 года будет проведен комплекс мероприятий по списанию объекта незавершенного строительства в соответствии с требованиями приказа Минюста России от 14.01.2015 №5 «Об особенностях списания федерального имущества в Федеральной службе исполнения наказаний».	-	2018
УФСИН России по Республике Коми									
1	ФКУ ИК-8 УФСИН России по Республике Коми Склад ЛМК (3) Республика Коми, г. Ухта, ул. Транспортная, д. 16 б, 169300	850 кв. м 4246,51	2008-2010 2008-2010 средняя	нет	Хозяйственным способом за счет средств ГУП ОС-34/8	1910,931/1910,931	Нет необходимости дальнейшего строительства	-	2020

	Производственное (промышленное)								
2	ФКУ КП-47 ОИУ ОУХД УФСИН России по Республике Коми Автодорога с твердым покрытием (3) Республика Коми, Удорский р-н, пос. Мозындор, 169256 Объект транспортной инфраструктуры и связи	7,5 км 10000,00	2008-2010 2008-2010 начальная	нет	Хозяйственным способом за счет средств ГУП М- 222/10	1051,06/1051,06	Расторжение договора строительства. Ликвидация ФКУ КП- 47 ОИУ ОУХД УФСИН России по Республике Коми	-	2017-2018
3	УФСИН России по Республике Коми 50-квартирный жилой дом (2) Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 336 Объект жилищного фонда	3564,2 кв. м. 114983,0	2009-2009 2009-2009 Проектно- изыскательские работы Начальная стадия	нет	Письмо Аппарата Правительства РФ от 21.05.2008 №П 46-16053	2070,05/2070,05	Отрицательное заключение по экспертизе проектно- сметной документации №11-5- 5-0115-10 от 15.11.2010. Корректировка проекта финансированием не обеспечена.	-	2019
4	УФСИН России по Республике Коми Реконструкция казармы № 2 под жилой дом г. Ухта (3) Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 276 строение 3, 169300	1854,0 кв. м 52685,0	2013-2013 2013-2013 Проектно- изыскательские работы	нет	Хозяйственным способом за счет средств ФКУ ОИК-37 УФСИН России по Республике Коми	500,00/500,00	Отсутствие финансовых средств.	-	2019

УФСИН России по Вологодской области									
1	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Вологодской области Надстройка 4-го этажа здания УФСИН России по Вологодской области, г. Вологда (3) Вологодская область, г. Вологда Общественное (административное)	1934,8 кв.м. 459,778	2009 -	нет	ГК №416 от 29.12.2008г.	459,778	Необходимость списания затрат. В связи со значительным изменением действующих нормативных документов использование разработанной проектной документации невозможно, т.к. требуется переработка проектной документации более 90%, с дальнейшим прохождением гос. экспертизы проекта и определения достоверности сметной стоимости.	-	2017-2018
	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Вологодской области Исправительный центр УФСИН России по Вологодской области, пос. Княгинино, Вологодской области (2), Вологодская область, пос. Княгинино Объект жилищного фонда	200 мест (3884,2 кв.м.) 131247,4	2015-2016 Начальная стадия	нет	ФАИП	11561,60		119685,8 Федеральный бюджет	119685,8 Федеральный бюджет
УФСИН России по г. Санкт – Петербургу и Ленинградской области									
1	УФСИН России по г. Санкт – Петербургу и Ленинградской области, ИЗ 47/8 реконструкция воен. городка в СИЗО, Тоснинский район, Ленинградской	1500 мест; 21 284,31	1996; 1996; 1996; (0%-15%)	Нет	Распоряжение №826-1*846-р мера Санкт- Петербурга и Губернатора Ленинградской области	17 920,48 (в т.ч. из ФБ 1 616,804)	Неэффективность восстановления	Федеральный бюджет	36 мес.

	области; - Иное								
2	УФСИН России по г. Санкт – Петербургу и Ленинградской области; УС-20/2 общежитие квартирного типа, п. Саблино Ленинградской области Объект жилищного фонда	100 квартир; 5 286,035	1995 (0%-15%)	Нет		5 286,035 т.р.; (в т.ч. из ФБ 5 275,36)	Непригодность к дальнейшему использованию	Федеральный бюджет	36 мес.
УФСИН России по Республике Адыгея									
1	(Пир) Баня-Санпропускник с прачечной, реконструкция сетей канализации и теплоснабжения МКВ УФСИН России по Республике Адыгея, г. Майкоп (1)	30 чел./час 1 229,00	ПИР-2007 СМР не осуществлялось, степень завершенности 0%		ФЦП «Развитие УИС 2007-2016»	1 229,00	В связи с ликвидацией учреждения	СМР не осуществлялось, финансирование на работы по сносу объекта не требуется	2019
2	(ПИР) Газопровод КП-4 УФСИН России по Республике Адыгея, а. Кошехабль, Республика Адыгея (1)	7 км. 533,00	ПИР-2007 СМР не осуществлялось, степень завершенности 0%		ФЦП «Развитие УИС 2007-2016»	533,00	В связи с предстоящей ликвидацией учреждения	СМР не осуществлялось, финансирование на работы по сносу объекта не требуется	2018
3	Фундамент недостроенного 30-квартирного жилого дома, Республика Адыгея, п. Тлюстенхабль, ул. Гидростроителей, 23	145 611,22	2004-2007 степень завершенности 5%		Средства из ФБ не выделялись	145,61122	не возможность и не целесообразность восстановления	Необходимость средств федерального бюджета на демонтаж (тыс.руб.) -150,0	2020
4	Объект №1 незавершенного строительства ФКУ КП-4 УФСИН России по Республике Адыгея, а. Кошехабль	45 кв.м 164 998,00	2004-2008 степень завершенности 25%		Средства из ФБ не выделялись	164,998	В связи с предстоящей ликвидацией учреждения	Необходимость средств федерального бюджета на демонтаж (тыс.руб.) -50,0	2018
5	Прогулочный дворик ШИЗО ФКУ КП-4 УФСИН России по Республике Адыгея, а. Кошехабль	20 кв.м 134 760,00	2003-2006 степень завершенности 20%		Средства из ФБ не выделялись	134,760	В связи с предстоящей ликвидацией учреждения	Необходимость средств федерального бюджета на демонтаж (тыс.руб.) – 40,0	2018

6	Пристройка санитарный узел ФКУ КП-4 УФСИН России по Республике Адыгея, а. Кошехабль	30 кв.м 559 022,00	2004-2008 степень завершенности 100%		Средства из ФБ не выделялись	559,022	В связи с предстоящей ликвидацией учреждения	Необходимость средств федерального бюджета на демонтаж (тыс.руб.) – 80,0	2019
7	Комплекс по производству плодоовощной продукции	64572,77 кв.м 14 727 503,00	2000-2004 степень завершенности 5%		Средства из ФБ не выделялись	14 727, 503	не возможность и не целесообразность восстановления	Необходимость средств федерального бюджета на демонтаж (тыс.руб.) – 950,0	2020

ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике

1	ОФСИН России по КЧР. ООО "Электросталь". Колония- поселение на 200 мест, совхоз "Горный" (1). КЧР Прикубанский район, в 3,5 км от с. Пригородное по направлению на восток. Отбывание наказания осужденными в пределах субъекта РФ.	200 мест. 198 141,00	2007-2016г. 2007-2008г. Проектно-изыскательские работы	нет	ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016) годы"	6282	Отсутствие финансирования		2017-2020
2	ОФСИН России по КЧР. ОАО "Карачаево-Черкесстрой". 28-кв жилой дом в микрорайоне №21 по ул. Косманавтов, в г. Черкесске. (2) Обеспечение жильем сотрудников уголовно-исполнительной системы	1509,66 кв.м. 7388,35	2001-2005г. 2001-2003г. 15%	П 11090000741	Постановление главы г. Черкесска от 27.07.2001 № 2716 О разрешении производства ПИР под строительство.	2300.7	Отсутствие финансирования		2017-2021

ГУФСИН России по Ростовской области

1	ГУФСИН России по Ростовской области Исправительный центр ГУФСИН России по Ростовской области (1)	200 мест 178 917,233	2015-2016 2015 начальная стадия	нет	Федеральный закон от 07.12.2011 №420-ФЗ	11 842,267/ 11 810,267	В связи с внесением изменений в уголовное и уголовно-исполнительное законодательство РФ и в соответствии с	снос не требуется, строительство остановлено на стадии земляных работ	2017
---	--	-------------------------	---------------------------------------	-----	---	---------------------------	--	---	------

	Коммунально-бытовое						указанием ФСИН России от 24.08.2015 №04-54210 строительство исправительных центров было остановлено		
УФСИН России по Республике Башкортостан									
1	Следственный изолятор N 1 на 1092 места (г. Уфа), реконструкция режимного корпуса на 75 мест Специальное назначение (1)	1646,866	2009-2010 Начальная стадия	нет	ПИР за счет ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)	1646,866	Утратил актуальность в связи с проектированием нового СИЗО на 500 мест		2018
2	Исправительная колония N 13 (г. Уфа), реконструкция медицинской части Коммунально-бытовое (1)	1195,476	2008-2009 Начальная стадия	нет	ПИР за счет ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)	1195,476	Утратил актуальность в связи уменьшением наполняемости учреждения согласно установленного лимита и достаточной мощностью существующей медицинской части		2018
3	Исправительная колония N 8 (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан), строительство столовой Коммунально-бытовое (1)	79485,00	2007-2007 Начальная стадия	нет	ПИР за счет ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)	1110,000	Утратил актуальность в связи уменьшением наполняемости учреждения согласно установленного лимита и достаточной мощностью существующей столовой		2018
4	Жилой дом 32 кв. ФКУ ИК-9 УФСИН России по РБ Объект жилищного фонда	2241,77073	2006-2020 2006-2008 Начальная стадия	нет	распоряжение №765 от 15.12.2005	2241,77073	строительство приостановлено. Низкий уровень подготовки и реализации проектных решений		2020
5	объект незавершенного строительства ФКУ ИК-16 УФСИН России по РБ Иное (3)	32 ,26842	2010-2017 2010-2013 Начальная стадия	нет	При ликвидации ГУП УЕ 394/16 по УИН Республики Башкортостан и Распоряжение ТУ Федерального агентства по управлению	32 ,26842	Подготовка к списанию (Технический отчет ООО "Архстройпроект" по результатам обследования и оценки технического состояния		2017

					Федеральным имуществом по Республике Башкортостан №466от 30.08.2010г.		строительных конструкций (Рег№234-16.3/16-ТО от16.03.2016г.)- "недопустимое состояние(отдельные конструкции в аварийном состоянии")		
6	Перепрофилирование ИК-10 в СИЗО-6 г.Уфа (проект) УФСИН Специальное назначение (2)	316, 46700	2001-2001 Начальная стадия	нет	ПИР за счет респ. Бюджета РБ	316, 46700	строительство не начиналось. Ликвидация ИК-10		2001
7	Строительство оздоровительного корпуса со стационаром для сотрудников ГУФСИН (проект) УФСИН Коммунально-бытовое (2)	5 700, 00000	2004-2004 2004-2004- Начальная стадия	нет	ПИР за счет респ. Бюджета РБ	5 700, 00000	строительство не начиналось. утратил актуальность в связи с появившейся возможностью использования ведомственных баз отдыха		2004
8	Баня с прачечной ИЗ-3/4 ГУФСИН России по Республике Башкортостан (проект) УФСИН Коммунально-бытовое (3)	500, 00000	2008-2008 Начальная стадия	нет	ПИР за счет ФБ	500, 00000	Утратил актуальность в связи уменьшением наполняемости учреждения согласно установленного лимита и достаточной мощностью существующего БПК		2008
9	Строительство комплекса зданий и сооружений Управления по конвоированию, ул. Летчиков (проект) УФСИН Объект жилищного фонда (3)	345, 95360	2013-2013 - Начальная стадия	нет	ПИР за счет ФБ	345, 95360	строительство не начиналось, утратило актуальность в связи с окончанием действия Соглашения о сотрудничестве с правительством РБ и ФСИН России		2013

УФСИН России по Республике Мордовия

1	ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Мордовия пос. Сосновка «2-х кв. жилой дом» /объект жилищного фонда/, (3)	198 м. кв. 2962,7 тыс.руб.	1998 15%	-	приказ	258,8	Земельный участок не оформлен.	2703,9	2017
2	ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике	384 м.кв.	2006 15%	-	приказ	409,9	Земельный участок не оформлен. В	13986,5	2017

	Мордовия пос. Явас, ул. Камаева «4-х кв. жилой дом» /объект жилищного фонда/, (3)	14396,4 тыс.руб.					настоящее время находится в собственности у физического лица.		
3	ФКУ ИК-12 УФСИН России по Республике Мордовия пос. Молочница «2-х кв. жилой дом» /объект жилищного фонда/, (3)	210 м.кв. 3384,2 тыс.руб.	2001 25%	-	приказ	175,8	Земельный участок находится на территории гос. лесфонда. В оформлении участка отказано.	3208,4	2017
УФСИН России по Республике Татарстан									
1	УФСИН России по Республике Татарстан, «Фундамент здания стационара» (2), 420108, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Ш. Камала, 2, иное	- -	- 1994 -	нет	-	1196,500 / 0	Объект передан на баланс УФСИН в составе имущественного комплекса. Проектная и эксплуатационная документация отсутствует, проведение исследования фундамента на предмет возможности дальнейшей эксплуатации не целесообразно по причине большой стоимости.	-	-
УФСИН России по Удмуртской Республике									
1	Заказчик-застройщик: ФКУ ИК-3 УФСИН России по УР «Здание подсобного помещения (незавершенное строительство)» (3) УР., Увинский район, д.Большой Каркалай Коммунально-бытовое назначение	77,7 кв.м. 43,61325	2010 2010 Высокая стадия	B12180005692	Распоряжение №19/10-48 от 29.04.2011г.	43,61325/0,00	Отчет об определении рыночной стоимости здания подсобного помещения №294Н/13 от 31.10.13г.	Разборка здания будет производиться своими силами	Второе полугодие 2017 года
УФСИН России по Чувашской Республике Чувашии									
1	Заказчик-застройщик: ФКУ КП-8 УФСИН России по Чувашской Республике Чувашии	513 мест 250,0	2011-2017 2011 Начальная стадия	нет	Государственный контракт №333 от 26.08.2011	250,0/250,00	Проект морально устарел, использовать проектную документацию для строительства	Не требуется	2017

	«Реконструкция КП-8 Алатырский район, п.Калинино, ул.Калинина, д.1» (3) Общественное назначение						невозможно		
2	Заказчик–застройщик: ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Чувашской Республике Чувашии «Проект реконструкции СИЗО-2 (г. Цивильск Советская,81) (3) общественное назначение	12382 кв.м 368,870	2008-2017 2008 Начальная стадия	нет		368,870/368,870	Проект морально устарел, использовать проектную документацию для строительства невозможно	Не требуется	2017
3	Заказчик–застройщик: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской Республике Чувашии «Общежитие ИК-3 (проект) (г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 72)» (3) Жилое назначение	240 мест 9,899	2003-2017 2003 Начальная стадия	нет		9,899/9,899	Проект морально устарел, использовать проектную документацию для строительства невозможно	Не требуется	2017
4	Заказчик–застройщик: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской Республике Чувашии «Проект питомника ИК-3 (г. Новочебоксарск ул. промышленная, д. 72)» (3) Иное назначение	67 кв. 82,000	2005-2017 2005 Начальная стадия	нет		82,000/82,000	Проект морально устарел, использовать проектную документацию для строительства невозможно	Не требуется	2017
УФСИН России по Кировской области									
1	Заказчик-застройщик: ФКУ УС УФСИН России по Кировской области Исправительная колония № 33 (Котельничская воспитательная колония) (г.Котельнич Кировская область) – строительство учебного здания с классами	1497,77 кв.м. 53401,50	2008-2009 2008 Начальная стадия	нет	Постановление Правительства РФ № 540 от 05.09.06	1848,86/1848,86	Строительство объекта не начиналось и не планируется	Нет (проектная документация)	2017 год

	профессионального образования (1) Кировская область, г.Котельнич Социальное								
2	Заказчик –застройщик: ФКУ УС УФСИН России по Кировской области Следственный изолятор № 3 на 199 мест (г.Яранск, Кировская область) – реконструкция административного здания (1) Административное	960,2 кв.м. 31217,58	2009-2010 2009 Начальная стадия	нет	Постановление Правительства РФ № 540 от 05.09.06	570,7/570,7	Строительство объекта не начиналось и не планируется	Нет (проектная документация)	2017 год
ГУФСИН России по Нижегородской области									
1	ГУФСИН России по Нижегородской области Следственный изолятор №1 на 1400 мест (г. Нижний Новгород), строительство режимного корпуса на 205 мест (2) г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.26 а режимное назначение	205 мест 84006,00 тыс. руб.	- 2008г., 2009г. Начальная стадия	нет	постановление Правительства от 05.09.2006 №540	3356,338 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета - 3356,338 тыс. руб	ПИР (проектно - изыскательские работы) на «Режимный корпус ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области, г.Н.Новгород» в сумме 3 356 338,00руб. Проект выполнен в 2007 году. Строительство объекта планировалось по Федеральной целевой программе «Развитие уголовно- исполнительной системы (2007-2016 годы)» в 2015 году. При корректировке Программы в 2013 году объект был исключен из перечня строек Программы.	-	2017г.
2	ГУФСИН России по Нижегородской области 36 кв. жилой дом в п.Овечкино,	2555 кв.м. 63771,550 тыс. руб.	- 1994г., 1996г.	нет	объект передан от МВД России по состоянию на 01.07.1998	2671,438 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета - 2671,438 тыс. руб.	Объект незавершенного строительства 36-ти квартирный жилой дом п. Овечкино,	-	2017г.

	<p>Нижегородская область (2) Нижегородская область, Борский р-н, д. Овечкино Объект жилищного фонда</p>		<p>Начальная стадия</p>				<p>Борского района, Нижегородской области передан с баланса ОКС УВД Нижегородской области на 01.07.1998г. в сумме 545 000,00 рублей, в т.ч. 386 000,00 рублей - дооценка и 159 000,00 рублей – СМР. В 1996 году выполнен нулевой цикл (уложен фундамент и плиты перекрытий подвала). По состоянию на 01.01.2003г. во исполнение распоряжения Правительства РФ от 15.11.2002 №1611-р была проведена переоценка объекта, по результатам которой стоимость объекта увеличилась и составила 2 141 438,00 рублей. В 2008 году за счет средств федерального бюджета проектной организацией ОАО «Строительно-финансовая ассоциация» выполнена корректировка проектно-сметной документации и инженерное обследование технического состояния несущих конструкций в сумме 530 000,00 рублей. На сегодняшний день объект числится на балансе Главного</p>		
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

							управления в сумме 2 671 438,00 рублей. Выполненная в 2008 году корректировка проектной документации устарела и требует внесения изменений. Уложенный фундамент и плиты перекрытия под воздействием атмосферных осадков практически разрушены. В настоящее время объект не включен в программу строительства жилья для военнослужащих.		
УФСИН России по Самарской области									
1	ФКУ ИК-13 УФСИН России по Самарской области «Вольеры для собак» (3), Самарская область, Волжский район, .Спиридоновка, ул.Набережная, д.35а Специальное	4,065	2009-2009 2009 - 2014 Начальная	нет	нет	4,065/0,00	Невозможность и неэффективность восстановления	ДиБФ	Декабрь 2017
УФСИН России по Курганской области									
1	УФСИН России по Курганской области. Строительство здания с помещениями камерного типа со штрафным изолятором УФСИН России по Курганской области, Курганская области с.Иковка(1). Курганская область, Кетовский район, с.Иковка. Специальное	88 мест (949,32 кв.м) 2107,0	2008-2016 2008 начальная стадия	нет	ФЦП	2107,0 в том числе из федерального бюджета 2107,0	Проектно-изыскательские работы выполнены в 2008 году. Строительство объекта не велось. Объект незавершенного строительства необходимо списать в связи с тем, что срок годности инженерных изысканий закончился (СП11-104-97, СПИ 05-97), сметные нормативы устарели (ФЕР 2001 года с	не требуется	2017-2018

	назначение (ПИР)						изменениями 2014 года), нормы проектирования изменились		
2	УФСИН России по Курганской области. Строительство административного ФКУ КП-5 УФСИН России по Курганской области, г.Курган (1). г.Курган, ул.2-я часовая, 48а. Общественное (административное) (ПИР)	150 чел. (1207 кв.м) 1488,0	2008-2016 2008 начальная стадия	нет	ФЦП	1488,0 в том числе из федерального бюджета 1488,0	Проектно-изыскательские работы выполнены в 2008 году. Строительство объекта не велось. Объект незавершенного строительства необходимо списать в связи с тем, что срок годности инженерных изысканий закончился (СП11-104-97, СПИ 05-97), сметные нормативы устарели (ФЕР 2001 года с изменениями 2014 года), нормы проектирования изменились.	не требуется	2017-2018
УФСИН России по Республике Алтай									
1	УФСИН России по Республике Алтай Строительство банно-прачечного комбината ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Алтай, Майминский взвоз	12 мест/150кг белья в сутки, 25449,7тыс.руб.	2015 0%	09-21-000	Постановление Правительства от 05.09.2006 №540	1773тыс.руб./ 1773тыс.руб.	Ликвидация ФКУ ИК-2	-	-
УФСИН России по Республике Бурятия									
1	УФСИН России по Республике Бурятия «87 кв. жилой дом в 144 квартале» (2) Республика Бурятия Октябрьский район г. Улан-Удэ пос. Энергетик Объект жилищного фонда	540,6 кв.м. 775,77	1993-1994 1993 – 1994 Начальная стадия (5%)	П23040002873	Объект передан от МВД в 1998 году.	775,77 / 775,77	Земельный участок не закреплен за УФСИН России по Республике Бурятия. В связи с неактуальностью объекта предлагаем произвести демонтаж объекта и списать затраты	0	2017 год

2	УФСИН России по Республике Бурятия «Незавершенный строительством Корпус 1-1» (2) Республика Бурятия Октябрьский район, г. Улан-Удэ 110 микрорайон, д.4 Не определено	783,5 кв.м. 97,25.	Не определен Не определен Средняя (30%)	П12040004682	Разрешение Росимущества РБ от 23.03.10 № 100-р о списании объекта	97,25/ 0	Имеется разрешение ТУ Росимущества РБ от 23.03.10 № 100-р о списании объекта	940,2	2018
3	УФСИН России по Республике Бурятия «Незавершенный строительством Корпус 1-2» (2) Республика Бурятия Октябрьский район, г. Улан-Удэ 110 микрорайон, д.4 Не определено	765,8 кв.м. 87,53	Не определен Не определен Средняя (30%)	П12040004681	Разрешение Росимущества РБ от 23.03.10 № 100-р о списании объекта	87,53/ 0	Имеется разрешение ТУ Росимущества РБ от 23.03.10 № 100-р о списании объекта	918,96	2018
4	УФСИН России по Республике Бурятия «Незавершенный строительством «Корпус 13-1» (2) Республика Бурятия Октябрьский район, г. Улан-Удэ 110 микрорайон, д.4 Не определено	758,4 кв.м. 186,52	Не определен Не определен Средняя (23,5%)	П12040004684	Разрешение Росимущества РБ от 23.03.10 № 100-р о списании объекта	186,52/ 0	Имеется разрешение ТУ Росимущества РБ от 23.03.10 № 100-р о списании объекта	910,08	2018
5	УФСИН России по Республике Бурятия «Незавершенный строительством Корпус 3» (2) Республика Бурятия Октябрьский район, г. Улан-Удэ 110 микрорайон, д.4 Не определено	1915,2 кв.м. 455,81	Не определен Не определен Средняя (49,5%)	П12040004679	Разрешение Росимущества РБ от 23.03.10 № 100-р о списании объекта	455,81/ 0	Имеется разрешение ТУ Росимущества РБ от 23.03.10 № 100-р о списании объекта	2298,24	2018
6	УФСИН России по Республике Бурятия «Незавершенный строительством «Корпус 5» (2) Республика Бурятия Октябрьский район, г. Улан-Удэ 110 микрорайон, д.4	779,3 кв.м. 142,77	Не определен Не определен Средняя (27%)	П12040004680	Разрешение Росимущества РБ от 23.03.10 № 100-р о списании объекта	142,77/ 0	Имеется разрешение ТУ Росимущества РБ от 23.03.10 № 100-р о списании объекта	935,16	2018

	Не определено								
7	УФСИН России по Республике Бурятия «Незавершенный строительством Корпус 6-1» (2) Республика Бурятия Октябрьский район, г. Улан-Удэ 110 микрорайон, д.4 Не определено	649,4 кв.м. 30,53	Не определен Не определен Средняя (11,3%)	П12040004677	Разрешение Росимущества РБ от 23.03.10 № 100-р о списании объекта	30,53/ 0	Имеется разрешение ТУ Росимущества РБ от 23.03.10 № 100-р о списании объекта	779,28	2018
8	УФСИН России по Республике Бурятия «Незавершенный строительством Корпус 6-2» (2) Республика Бурятия Октябрьский район, г. Улан-Удэ 110 микрорайон, д.4 Не определено	60,4 кв.м. 8,77	Не определен Не определен Высокая (64%)	П12040004678	Разрешение Росимущества РБ от 23.03.10 № 100-р о списании объекта	8,77/ 0	Имеется разрешение ТУ Росимущества РБ от 23.03.10 № 100-р о списании объекта	72,48	2018
УФСИН России по Алтайскому краю									
1	Блок вспомогательных цехов и складов) УФСИН России по АК. (3) Производственный объект	8592,5м2	1998 12%	П12220007482		8 293,938	Объект разрушен, восстановление не целесообразно.		2020год
2	Главный корпус завода первичной обработки) УФСИН России по АК. (3) Производственный объект	10391,7м2	1998 11%	П12220003730		21 595,27	Объект разрушен, восстановление не целесообразно.		2020год
3	Дезкамера)ФКУ ИК-3 УФСИН России по АК. (3) Производственный объект	704м2	1998 10%	П12220007445		481,725	Объект разрушен, восстановление не целесообразно.		2020год
4	Дороги на промплощадке (КМК) УФСИН России по АК. (3) Объект транспортной инфраструктуры и связи	835,2м2	1998 75%	П12220007470		1 218,294	Объект разрушен, восстановление не целесообразно.		2020год

5	Корпус производства хромовых кож УФСИН России по АК (3). Производственный объект	24615м2	1998 23%	П12220005053		40 095,441	Объект разрушен, восстановление не целесообразно.		2020год
6	Ограждение по периметру УФСИН России по АК (3)	0,083км	1998 10%	П12220007465		1 702,611	Объект разрушен, восстановление не целесообразно.		2018год
7	Пункт тепловой УФСИН России по АК (3) Коммунально - бытовой объект	454,2м2	1998	П12220007479		504,607	Объект разрушен, восстановление не целесообразно.		2020год
8	Эстакада теплопроводов внутриплощадочная УФСИН России по АК (3) Коммунально - бытовой объект	0,492км	1998 30%	П12220007472		967,091	Объект разрушен, восстановление не целесообразно.		2020год

УФСИН России по Республике Хакасия

1	Заказчик -УФСИН России по Республике Хакасия; объект - "Насосная станция на водозаборной скважине ФКУ ЛИУ-34 УФСИН России по Республике Хакасия"(3); Адрес: г. Черногорск, пос. Пригорск; назначение "комунально-бытовое"	11,82 кв.м 2099,58	2013 2013 63%	По распоряжению руководителя	-	1326,9	Несоответствия воды санитарно-эпидемиологическим требованиям/паспорт водозабора ООО «Минусинская гидрогеологическая партия»	Снос не требуется (требуется списание капитальных вложений)	10 дней со дня получения разрешения от ФСИН России
2	Заказчик -УФСИН России по Республике Хакасия; объект - "Строительство теплосети ГВС ФКУ ЛИУ-34 УФСИН России по Республике Хакасия"(3); Адрес: г.Черногорск, пос.Пригорск; назначение "комунально-бытовое"	812 м 3949,016	2010 2010 2%	По распоряжению руководителя	-	81,9	Устарела проектно-сметная документация	Снос не требуется (требуется списание капитальных вложений)	10 дней со дня получения разрешения от ФСИН России
3	Заказчик -УФСИН России по Республике Хакасия; объект -	1280 м	2012	По распоряжению руководителя	-	443,78	Устарела проектно-сметная документация	Снос не требуется (требуется списание	10 дней со дня получения разрешения от

	"Разработка проектной документации по восстановлению сети водоснабжения ФКУ ИК-29 УФСИН России по Республике Хакасия"(3); Адрес: г.Черногорск, пос.Пригорск; назначение "комунально-бытовое"	4582,73	2012 9,7%					капитальных вложений)	ФСИН России
ГУФСИН России по Новосибирской области									
1	Министерство здравоохранения РСФСР, Межреспубликанская психиатрическая больница специального типа на 300 коек в ГУФСИН России по Новосибирской области (2), Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский сельсовет, село Раздольное, улица Зеленодолинская	300 коек	нет, 1979-1992, по состоянию на 2012 год степень готовности 13%, объект не конскрвировался	54-54-01/184/2012-067	Объект был передан в 1998 году при выходе из состава МВД РФ, инвестором строительства выступало Министерство здравоохранения РСФСР	66 764, 907	Согласие ФСИН России о списании объекта незавершенного строительства получено 29.12.2012 № 41-24500-05	нет	Для списания объекта необходимы денежные средства для проведения оценки годных остатков, разработки плана демонтажа, непосредственно демонтажа, вывоза строительного мусора и приведения земельного участка в надлежащее состояние. Ориентировочно 6000,00 тыс. рублей.
ГУФСИН России по Кемеровской области									
1	Заказчик - Застройщик ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской Свинарник (3) г.Новокузнецк, ул.Азотная, д27, корпус 2 Производственное (промышленное)	1080,6 кв.м.	2016 2004 средняя стадия	П 12430005435	Приказ ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Кемеровской области «О передачи объектов недвижимости»	1 062,74948/ 1 062,74948	В соответствии с Приказом ФСИН России от 12.12.2013 г. № 766 «О ликвидации федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 12 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области» объект	привлеченные средства (собственные доходы)	2017

							передан на баланс ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области на момент передачи степень готовности объекта составляла 86%. Фактически вложения в строительство объекта прекращены в 2004 году. В связи с физическим износом объекта по воздействием природных факторов и отсутствием средств на его восстановление предлагается произвести списание объекта.		
Кузбасский институт									
1	Вспомогательное здание для обслуживания занимающихся (коммунально бытовое)	54 м2 567 тыс. руб	2015 по 2018 2015 70%	нет		206,05455	360,9455	-	2018
ГУФСИН России по Приморскому краю									
1	ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Приморскому краю Гараж для служебных машин Приморский край, п. Чугуевка, ул. Дзержинского, 1 а (2) Производственное (промышленное)	352,94 кв.м. 109,35008	2017-2018 1996-2002 Высокая (50%-75%)	нет	-	109,35008/ 0,00	Техническое состояние объекта не позволяет завершить строительство объекта; Объект не включен в ФЦП "Развитие УИС 2017-2025 годы	за счет средств полученных от приносящей доход деятельности	1 год
2	ФКУ ЛИУ-48 ГУФСИН России по Приморскому краю Здание КПП с караульными помещениями Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 12 (2)	59,91 кв.м. 253,768	2017-2018 1990-1999 Высокая (50%-75%)	нет	-	253,768/ 253,768	Техническое состояние объекта не позволяет завершить строительство объекта; Объект не включен в ФЦП "Развитие УИС 2017-2025 годы	за счет средств полученных от приносящей доход деятельности	1 год

	Специального назначения								
3	ФКУ СИ-5 ГУФСИН России по Приморскому краю Пир реконструкция ИТСО на 385 мест Приморский край, п. Волчанец, ул. Озерская, 1/1 (1,2) Специального назначения	770 п.м. 98,0	2017-2018 2011-2011 начальная (0%-15%)	нет	ФЦП "Развитие УИС 2007-2016 годы"	98,00/ 98,00	Объект не исключен из ФЦП "Развитие УИС 2007-2016 годы" и не финансировался, Объект не включен в ФЦП "Развитие УИС 2017-2025 годы" моральный износ проектно-изыскательных работ	за счет средств федерального бюджета	1 год
УФСИН России по Хабаровскому краю									
1	Неизвестно, ФСУ «Дальспецстрой» Объект незавершенного строительства (Клуб военного городка г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) (3) Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лермонтова, д.50 Социально-культурное	- 2,8	Неизвестно 2009-2017 Средняя (46,7%)	Нет	Акт приема-передачи основных средств от Минобороны от 06.07.2000	2,8 (0)	Объект передан на баланс УФСИН России по Хабаровскому краю от ФСУ «Дальспецстрой» в июле 2000 года, до этого времени и с момента передачи не эксплуатировался, включение объекта в ФЦП утверждено не было.	Федеральный бюджет	2017
УФСИН России по Магаданской области									
1	УФСИН России по Магаданской области "Наружные сети канализации ФКУ ИК-4 УФСИН России по Магаданской области" п. Уптар (1) иное	1919 м.п. 37504,45	2008-2014 2008-2009 (ПИР - 100%) СМР - 0% (начальная стадия)	нет	Титул ПИР на 2008-2009 годы	2268,00/2268,0	Отсутствие разрешения на сброс сточных вод Управления Росприроднадзора по Магаданской области, отсутствие возможности приема сточных вод МУП "Водоканал" г. Магадана	-	-
УФСИН России по Сахалинской области									
1	Коммунально-бытовое Строительство очистных сооружений Исправительное учреждение №2 (пос.Смирных, Сахалинская область)	34092,0	2007-2008	-	ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)"	33 117,0	Использование объекта по назначению не возможно, в связи с приостановкой строительства, имеющееся оборудование в нерабочем состоянии	-	2018

Раздел VII

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну
1	2	3	4	5	6	7	8
УФСИН России по Республике Коми							
1	УФСИН России по Республике Коми Прогулочные дворики (3) Республика Коми, г. Сосногорск, п. Лыя-Ель, д. 13, 169500 Общественное (административное)	432 кв. м 4446,9	2009-2009 2009-2009 Объект достроен	нет	Постановление Правительства №540 от 05.09.2006	4446,9/4446,9	2018
2	ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Коми ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Коми Прогулочная галерея (3) Республика Коми, г. Сосногорск, п. Лыя-Ель, д. 13, 169500 Общественное (административное)	200 кв. м 820,0	2016-2017 2016-2017 начальная	нет	-	54,3/0,00	2021

Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрациями, техническое перевооружение которых не начиналось

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности использования проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УФСИН России по Белгородской области								
1.	УФСИН России по Белгородской области Колония-поселение № 8 (пос. Чернянка, Белгородская область), реконструкция административно-бытового корпуса под общежитие на 150 мест (1) Белгородская область, пос. Чернянка, ул. Волотовская, 1. Специальное назначение	150 мест 8494,9	Не запланирован 2007г. (ПИР) Начальная стадия	ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)»	1344,0 1344,0	Имеется, требует корректировки и прохождения государственной экспертизы	Списание в связи с необходимостью проведения корректировки проектной документации, прохождения государственной экспертизы. Реконструкция не запланирована проектом ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)»	2017г.
2.	УФСИН России по Белгородской области Исправительная колония № 9 (Валуйская воспитательная колония) г. Валуйки, Белгородская область), строительство внеплощадочных сетей (1), Белгородская область, г. Валуйки, микр. Раздолье Коммунально-бытовое	1,1 км 23369,1	2019г. 2007г. (ПИР), 2014г. (ПИР), 2016г. (ПИР) Начальная стадия	ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)»	2316,6 2316,6 (в т.ч.: ПИР в рамках ФЦП – 1821,0; внепрограммные средства (экспертиза ПСД) – 495,6)	Имеется, требует корректировки и прохождения повторной государственной экспертизы	Строительство запланировано проектом ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)»	2019г.
3.	УФСИН России по Белгородской области	498 пог. м	2019-2020гг.	ФЦП «Развитие уголовно-	7486,1	Имеется, требует корректировки и	Реконструкция запланирована	2019-2020гг.

	Новооскольская воспитательная колония (г. Новый Оскол, Белгородская область), реконструкция инженерных средств охраны (1) Белгородская область, г.Новый Оскол, ул. Красноармейская 12. Специальное назначение	89388,2	2013-2015гг. (ПИР) Начальная стадия	исполнительной системы (2007-2016 годы)»	7486,1	прохождения повторной государственной экспертизы	проектом ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 – 2025 годы)»	
4.	УФСИН России по Белгородской области Блок карцеров ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области г. Белгород (2) г. Белгород, ул. К. Заслонова, д. 169а Специальное назначение	642 кв. м 33996,1	2017-2021гг. 2006г. (ПИР) Начальная стадия	Непрограммная часть - специальный комплекс	350,0 350,0	Имеется, требует корректировки	Проектно-исследовательские работы и строительство запланировано проектом ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)»	2017-2021гг.
УФСИН России по Брянской области								
1	УФСИН России по Брянской области Следственный изолятор №1 на 576 мест (г. Брянск) строительство блок-склада (адрес: г.Брянск, ул.Комарова, 30. Для складирования товарно-материальных ценностей)	55 590,87 1496 кв. метров 40 779,06	2009-2020 годы 2009-2018 годы 2009-2011 годы начальная	ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)»	1 220,000	Разработана. Экспертиза проекта – не требуется Положительное заключение экспертизы достоверности определения сметной стоимости - ГАУБО "Региональный центр ценообразования в строительстве Брянской области", 27.06.2011, №125	Реализовать инвестиционные проекты Предлагаем реализовать инвестиционный проект. Проектно-сметная документация соответствует предъявляемым требованиям. Строительство блок-склада возможна.	2018 год
2	Реконструкция инженерных сетей (адрес: г. Брянск, ул. Советская, 2а. Коммунально-бытовое назначение	984 пог.м 14 811,81	2009-2020 годы 2009-2010 годы начальная	ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)»	1 425,504	Разработана. Положительное заключение экспертизы проекта – АУБО "Государственная экспертиза проектов Брянской области", 01.10.2010, №32-1-2-235А-10, Положительное заключение экспертизы достоверности определения сметной стоимости - АУБО "Государственная экспертиза проектов Брянской области",	Предлагаем реализовать инвестиционный проект. Проектно-сметная документация соответствует предъявляемым требованиям. Реконструкция инженерных сетей возможна.	2020 год

						29.10.2010, №32-1-3-0553-10		
УФСИН России по Владимирской области								
1	Заказчик, застройщик УФСИН России по Владимирской области; Наименование «Реконструкция контрольно-пропускного пункта с устройством комнат длительных свиданий ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области, пос. Мелехово Владимирская область» (1) Адрес местонахождения объекта Владимирская область, пос. Мелехово, ул. Первомайская, д. 261А общественное (административное)	2 048,2 кв.м 6 868,30	2015-2018 начальная	ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007-2016гг»	6 868,23	Проект разработан. Получено положительное заключение государственной экспертизы проекта от 29.04.2016 № 195-16/СПЭ-3892/02; положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости от 12.09.2016 № 394-16/СПЭ-3892/05	Достроить, проектную документацию использовать возможно Данный объект включен в проект ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2017-2025 гг»	Декабрь 2018
2	Заказчик, застройщик УФСИН России по Владимирской области; Наименование «Реконструкция котельной со строительством газопровода ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Владимирской области, г. Киржач Владимирская область» (1) Адрес местонахождения объекта Владимирская область, г. Киржач, ул. Лизы Чайкиной, д. 2А коммунально-бытовое	3 МВт 626,20	2015-2018 начальная	ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007-2016гг»	437,83	Проект разработан. В настоящее время проектно-сметная документация направлена в ФАУ «Главгосэкспертизу России» государственной экспертизе	Достроить, проектную документацию использовать возможно Данный объект включен в проект ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2017-2025 гг»	Декабрь 2018
3	Заказчик, застройщик УФСИН России по Владимирской области; Наименование «Реконструкция инженерно-технических средств охраны ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области, пос. Пакино Владимирская область» (1) Адрес местонахождения объекта Владимирская область, пос. Пакино, ул. Центральная, д. 1А, иное	1041,00 6 025,90 м	2015-2018 начальная	ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007-2016гг»	6 025,83	Проект разработан. Получено положительное заключение государственной экспертизы проекта от 12.02.2016 № 069-16/СПЭ-3793/02; положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости от 21.06.2016 № 267-16/СПЭ-3793/05	Достроить, проектную документацию использовать возможно Данный объект включен в проект ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2017-2025 гг»	Декабрь 2018
4	Заказчик, застройщик УФСИН России по Владимирской	4012,30 кв.м	2012-2018	ФЦП «Развитие уголовно-	12 073,54	Проект разработан.	Достроить, проектную документацию	Декабрь 2018

	области; Наименование «Реконструкция ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области, г. Владимир» (1) Адрес местонахождения объекта г. Владимир, Б. Нижегородская, д. 67 Назначение объекта специальное назначение	217 726,70	начальная	исполнительной системы на 2007-2016гг»			использовать возможно Данный объект включен в проект ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2017-2025 гг»	
ВЮИ ФСИН России								
1	ВЮИ ФСИН России «Загородный учебный центр ВЮИ ФСИН России» (2) Владимирская область, Камешковский район, село Неверково социально-культурное	7,8 га	2010-2012 Строительство не начиналось	нет	97,1/97,1	Проектная документация разработана частично, требуется доработка	Начать строительство путем включения в ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 – 2025 годы)»	2018
2	ВЮИ ФСИН России Учебно-административный корпус ВЮИ ФСИН России (2) г. Владимир ул. Б. Нижегородская, д. 67е Общественное (административное)	10680 кв. м	2008-2011 Строительство не начиналось	нет	1 071,8/1071,8	Проектная документация разработана частично, требуется доработка	Строительство не начинать	2017
УФСИН России по Воронежской области								
1	УФСИН России по Воронежской области Исправительная колония №9 (г. Борисоглебск, Воронежская область) строительство наружных тепловых сетей (1) Борисоглебск, улица 40 лет Октября Коммунально-бытовое	644 м.п. 1760,5	2015-2016 2017 начальная стадия - 0%	ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)"	1 760,5/ 1 760,5	Проектная документация разработана , заключение госэкспертизы получено	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2017
УФСИН России по Калужской области								
1	Заказчик - ФКУ ОКС УФСИН России по Калужской области «Реконструкция здания под административное здание ФБУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области, г. Сухиничи, Калужской области»	117,0	2008-2013 ПИР	ФЦП "Развитие УИС 2007-2016 годы"	117,00/ 117,00	Проектная документация разработана, заключения госэкспертизы нет.	Списать с баланса, проектную документацию использовать не возможно.	2017-2018 год
2	Заказчик – ФКУ ОКС УФСИН России по Калужской области «Строительство пищеблока СИЗО-1, г. Калуга»	542,0	2009-2016 ПИР	ФЦП "Развитие УИС 2007-2016 годы"	542,00/ 542,00	Проектная документация разработана, заключения госэкспертизы нет.	Списать с баланса, проектную документацию использовать не возможно	2017-2018 год

3	Заказчик - ФКУ ОКС УФСИН России по Калужской области «Реконструкция здания под комнаты длительного свидания ФБУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области, г. Сухиничи, Калужской области»	391,0	2008-2013 ПИР	ФЦП "Развитие УИС 2007-2016 годы"	391,00/ 391,00	Проектная документация разработана, заключения госэкспертизы нет.	Достроить, проектную документацию использовать невозможно, требует переработки	2018-2021
УФСИН России по Костромской области								
1	УФСИН России по Костромской области Исправительная колония №8 (Костромская воспитательная колония) (г. Кострома) строительство гаража (1),г. Кострома, пос. Васильевское Транспортное	6 маш. шт./ 420 м2 556,0	2007-2007 2007-2007 Начальная стадия	ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)»	556,0 / 556,0	Проектная документация разработана. Государственная экспертиза не проводилась.	Списание с баланса. Проектная документация устарела, необходимость строительства объекта отсутствует.	Декабрь 2017 г.
2	УФСИН России по Костромской области Исправительная колония №8 (Костромская воспитательная колония), г. Кострома строительство дисциплинарного изолятора (1), г. Кострома, пос. Васильевское специальное назначение	1257,85 м2 800,0	2008-2008 2008-2008 Начальная стадия	ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)»	800,0 / 800,0	Проектная документация разработана. Государственная экспертиза не проводилась.	Списание с баланса. Проектная документация устарела, необходимость строительства объекта отсутствует.	2017 г.
3	УФСИН России по Костромской области Исправительная колония №1 (г. Кострома) строительство овощехранилища (1), г. Кострома, ул. П.Щербины, 21 Коммунально-бытовое назначение	730,0 м2 / 500 т 780,0	2008-2008 2008-2008 Начальная стадия	ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)»	780,0 / 780,0	Проектная документация разработана. Государственная экспертиза не проводилась.	Списание с баланса. Проектно-сметная документация устарела, требуется проведение изыскательских работ, корректировка проектной документации, разработка рабочей документации и проведение государственной экспертизы.	2017 г.
4	УФСИН России по Костромской области Исправительная колония N 7 (пос. Бычиха, Костромская область) строительство общежития на 100 мест (1), Костромская область, Костромской р-н, пос. Бычиха-12 специальное назначение	100 мест/ 972 м2 4 415,2	2015-2016 2015-2016 Начальная стадия	ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)»	4 415,2 / 4 415,2	Проектная документация разработана. Имеется положительное заключение Государственной экспертизы.	Строительство, с использованием существующей проектной документации	2018 г.

5	УФСИН России по Костромской области Исправительная колония №8 (Костромская воспитательная колония), (г. Кострома) строительство дисциплинарного изолятора (3), г. Кострома, пос. Васильевское специальное назначение	628,925 м2 199,36	2008-2008 2008-2008 Начальная стадия	-	199,36 / 199,36	Проектная документация разработана. Государственная экспертиза не проводилась.	Списание с баланса. Проектная документация устарела, необходимость строительства объекта отсутствует.	2017 г.
УФСИН России по Липецкой области								
1	УФСИН России по Липецкой области, "Исправительный центр УФСИН России по Липецкой области, г. Липецк" (1), специальное назначение	200 чел., 129814,80	2014-2016, 5 %	Непрограммная часть ФАИП-строительство исправительных центров	10192,00/ 10192,00	В наличии проектно-сметная документация, получено отрицательное заключение в прохождении экспертизы Саратовского филиала ФАУ "Главгосэкспертиза".	Корректировка проектно-сметной документации	2018 год, при наличии финансирования
2	УФСИН России по Липецкой области, " 5-ти этажный 3-х секционный, 9-ти подъездный жилой дом, г. Липецк, ул. Механизаторов" (2), объект жилищного фонда	98 квартир, 243123,00	2003-2010, 5%	Титульный список на проектно-изыскательские работы 2013 года	1190,00/1190,00	В наличии проектно-сметная документация, экспертизу проект не проходил.	Списание объекта, в связи с устарением проекта	2017 год
УФСИН России по Орловской области								
1	ПИР общежитие на 500 мест с помещениями для проведения осужденными отпусков и комнатами длительных свиданий ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской области (1)	500мест 5050,00	2020-2025гг -	ФЦП "Развитие УИС (2007-2017г)"	5050,00	имеется	строительство	2025г
УФСИН России по Смоленской области								
1	УФСИН России по Смоленской области, ФГУП УС ЦФО ФСИН России. Исправительный центр УФСИН России по Смоленской области (1), Сафоновский район, д. Анохово Смоленской области. Объект жилищного фонд	200 мест 143363,20	2014-2016 гг начальная стадия	Непрограммная часть	2268,66	Проектно-сметная документация разработана, полученно отрицательное заключение	Подлежит списанию. Дальнейшее использование проектно-сметной документации не представляется возможным	2018 год
УФСИН России по Тверской области								
1	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Тверской области «Реконструкция комплекса бывшего лечебно-трудового профилактория под колонию – поселение на 400	400 мест	2014-2016 1993 – 2014 Начальная стадия	Постановление Правительства Российской Федерации 05.09.2006 № 540	63 715,739/ 62 337,701	Вся разработанная проектная документация в наличии, заключения госэкспертизы нет	Не проходить экспертизу проектной документации и не строить. Проект был разработан по новым,	

	мест, г. Бежецк, Тверская область» (Тверская область, г. Бежецк ул. Тверская) Специальное назначение			Концепция развития УИС РФ до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 №1772-р, Типовая модель колонии- поселения, утвержденной ФСИН России от 26.05.2011 года № 5-9796-05т			еще не утвержденным нормам СП 17-02. По данным ГКУ «Центра занятости населения Бежецкого муниципального района Тверской области» необходимое количество вакантных рабочих мест для трудоустройства осужденных отсутствует.	
УФСИН России по Тульской области								
1	Лечебное исправительное учреждение № 3 Строительство здания помещений камерного типа со штрафным изолятором Тульская область, г. Тула, пос. Озёрный (1) Иное	75 мест (1677,57 кв. м) 47726,48 тыс. руб. в ценах 2008 г.	Начало- 2007 г., окончание-не определено ПИР, экспертиза ПсД - 2007-2008 г.г., СМР не проводились Начальная	ФЦП «Развитие УИС (2007-2016 г.г.)»	1137,000/ 1137,000	ПсД, положительное заключение органов экспертизы в наличии	Корректировка ПсД в связи с истечением срока действия инженерных изысканий и изменениями в нормативных документах, повторное проведение экспертизы, производство СМР, ввод объекта в эксплуатацию	2027 г.
2	Исправительная колония № 7 Строительство общежития на 100 мест Тульская область, Щёкинский район, пос. Социалистический (1) Коммунально-бытовое	100 мест (620,9 кв. м) 18086,396 тыс. руб. в ценах 2010 г.	Начало- 2009 г., окончание-не определено ПИР, экспертиза ПсД - 2009-2010 г.г., СМР не проводились Начальная	ФЦП «Развитие УИС (2007-2016 г.г.)»	1330,472 /1330,472	ПсД, положительное заключение органов экспертизы в наличии	Корректировка ПсД в связи с истечением срока действия инженерных изысканий и изменениями в нормативных документах, повторное проведение экспертизы, производство СМР, ввод объекта в эксплуатацию. Требуется корректировка ПсД, повторное проведение экспертизы, производство СМР, ввод объекта в эксплуатацию	2027 г.
3	Следственный изолятор № 1 на 638 мест	9,6 мВт	Начало-2009 г., окончание-2018 г.	ФЦП «Развитие УИС (2007-2016 г.г.)»	2325,936/ 2325,936	ПсД, положительное заключение органов	Корректировка ПсД в связи с истечением	2018 г.

	Строительство котельной Тульская область, г.Тула, ул. М.Тореза, д.11-а(1) Иное	48097,32 тыс. рублей в ценах 2010 г.	ПИР, экспертиза ПСД - 2009-2010 г.г., СМР не проводились Начальная	г.г.)»		экспертизы в наличии	срока действия инженерных изысканий и изменениями в нормативных документах, повторное проведение экспертизы, производство СМР, ввод объекта в эксплуатацию	
4	Следственный изолятор № 1 на 638 мест Реконструкция пищеблока Тульская область, г.Тула, ул. М.Тореза, д.11-б(1) Коммунально-бытовое	938,3 кв.м 25716,77 тыс. рублей в ценах 2015 г.	Начало -2009 г., окончание - 2019 г. ПИР 2009-2015 г.г., СМР не проводились Начальная	ФЦП «Развитие УИС (2007-2016 г.г.)»	2994,99999/ 2994,99999	ПСД в наличии, положительное заключение органов экспертизы отсутствует	Корректировка ПСД в связи с истечением срока действия инженерных изысканий и изменениями в нормативных документах, повторное проведение экспертизы, производство СМР, ввод объекта в эксплуатацию	2019 г.
5	Лечебное исправительное учреждение № 3 Реконструкция детского сада под жилой 18 квартирный дом Тульская область, г. Тула, пос. Озёрный(2) Объект жилищного фонда	18 квартир (931,90 кв.м.) 26682,29 тыс.рублей в ценах 2007г.	Начало 2007г.- окончание- не определено ПИР – 2007 г., СМР не проводились Начальная	ФЦП «Развитие УИС (2007-2016 г.г.)» Непрограм-мная часть	703,000/ 703,000	ПСД в наличии, проверка достоверности определе- ния сметной стоимости отсутствует экспертиза ПСД не требуется.	Списание	2018 г.
УФСИН России по Республике Коми								
1	УФСИН России по Республике Коми «Исправительная колония №31 (г. Микунь, Республика Коми) строительство общежития на 223 места» (1) Россия, Республика Коми, г. Микунь Специальное назначение	2458,4 кв. метров 76178,87	2017-2018 2015-2015 Проектно- изыскательские работы	Постановление Правительства №540 от 05.09.2006 ФЦП «Развитие УИС (2007-2016 годы)»	4143,3/4143,3	Проектная документация разработана, заключения госэкспертизы нет.	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2018
2	УФСИН России по Республике Коми «Исправительная колония №1 (пос. Верхний Чов, г. Сыктывкар) строительство общежития на 200 мест» (1). Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, пос. Верхний Чов, д.9 Объект жилищного фонда	1561 кв. метр 69370,04	2022-2025 2008-2008 Проектно- изыскательские работы	Постановление Правительства №540 от 05.09.2006 ФЦП «Развитие УИС (2007-2016 годы)»	597,31/597,31	Проектная документация разработана, заключение госэкспертизы не требуется.	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2025

УФСИН России по Калининградской области								
1	Заказчик: ФБУ СИЗО-4 УФСИН России по Калининградской области. «Инженерно-технические средства охраны, административное здание, караульное помещение, реконструкция режимного корпуса ФБУ СИЗО-4 УФСИН России по Калининградской области пос. Славяновка (ПИР)».(1) Калининградская область, Багратионовский район, пос. Славяновка. Специальное назначение, общественное (административное) назначение.	2 906,60м2 63 656,88	2010 год - -	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016 год.	1 709,650	В наличии. Государственную экспертизу данная документация не проходила.	Данная проектная документация не может быть использована в связи с ликвидацией ФБУ СИЗО-4 УФСИН России по Калининградской области в 2015 году.	-
2	Заказчик: ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области. «Склад на ул. Полецкого ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области (капитальный ремонт)». г. Калининград, ул. Полецкого, 108Б. Производственное назначение	810 м2 11 374,158	2014 год - -	Экономия денежных средств с конкурсных процедур по ст.КЦСР 4230049 КВР 244 ЭКН 226 Указания начальника Территориального органа.	398,000	В наличии. Государственную экспертизу данная документация не проходила.	Данная проектная документация может быть использована при условии финансирования из федерального бюджета.	2019г.
УФСИН России по г.Санкт – Петербургу и Ленинградской области								
1	УФСИН России по г.Санкт – Петербургу и Ленинградской области, Режимный корпус в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г.Санкт – Петербургу и Ленинградской области, пос.Горелово Ленинградской области; - Объект жилищного фонда	750 мест; 35131,440	2008-2010	Постановление Правительства РФ №540	35 131,44	Да	Списание	В течении года
2	УФСИН России по г.Санкт – Петербургу и Ленинградской области; ФКУ ИЗ-47/1 УФСИН России по С-Петербургу и Ленинградской области, сети теплоснабжения -Иное	1 129,85	2002	Реформирование УИС МЮ РФ на 2002-2006 годы	1 129,85	Да	Списание в связи с устаревшим проектом	В течении года
3	УФСИН России по г.Санкт – Петербургу и Ленинградской области; Комплекс геодезических	199 ,82	2016	ФЦП 2017-2025	199,82	Нет	ПИР, строительство	2017-2025

	работ и кадастровых работ для оформления земельного участка под строительство служебного жилья г. Колпино. Г. Санкт-Петербург - Объект жилищного фонда								
УФСИН России по Новгородской области									
1	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Новгородской области «Исправительная колония № 4 (г. Валдай, Новгородская область), реконструкция основного ограждения» (1) Специальное назначение	1230 м.п. 23 530,97	2017-2020 2007 Начальная стадия	ФЦП "Развитие УИС 2007-2016 годы"	1 085,00/1 085,00	Проектная документация разработана, заключения госэкспертизы нет	Провести реконструкцию основного ограждения. Проектную документацию использовать можно, при условии её корректировки	2017-2020 года	
УФСИН России по Псковской области									
1	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Псковской области «Строительство помещения камерного типа со штрафным изолятором на 96 мест ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области, пос. Сосновый Бор, Псковская область» (1) Специальное назначение	1792,3 кв. м. 1 192,200	2008 начальная стадия	ФЦП "Развитие УИС 2007-2016 годы"	1 192,20/ 1 192,20	Проектная документация разработана, требуется доработка	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2025 год	
УФСИН России по Чеченской Республике									
1	УФСИН России по Чеченской Республике Исправительный центр УФСИН России по Чеченской Республике, г. Грозный Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Сунженская, 1 Объект специального назначения	200 мест, в том числе: 150 мужчин; 50 женщин. Сметная стоимость – 131 902,3 тыс. рублей	2014-2016 годы Строительство не начиналось. Разработана проектная документация. По степени завершенности объект находится на начальной стадии (0%)	Непрограммная часть ФАИП на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов	7 873,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 7 873,4 тыс. рублей	Проектная документация разработана, имеется в наличии. Положительное заключение государственной экспертизы от 07.04.2015 № 162-15/РГЭ-3457/02	Капитальное строительство объекта «Исправительный центр УФСИН России по Чеченской Республике, г. Грозный» не начиналось. ПСД к использованию при строительстве других объектов не пригодна. Предлагается списать ПСД.	2017	
УФСИН России по Краснодарскому краю									
1	ООО ПТП «Агропроект» Лечебное исправительное учреждение № 1 (п. Двубратский Краснодарский край «Реконструкция очистных сооружений, строительство артезианской скважины» (ПИР)	700 м3/сут. 1223,000	2008-2009 - 100% (ПИР)	Постановление от 31.12.2015 № 1593 ФЦП 80	1222,999 в т.ч ФБ- 1222,999 0,001 (отправлено в доход гос-ва)	да	Согласно разрешению ФСИН России от 23.03.2017 № исх.-04-17772 стоимость ПИР будут переданы в ФКУ ИК-6 УФСИН России по	2017	

	(коммунально-бытовое назначение)						Краснодарскому краю для ввода объекта в эксплуатацию	
2	ООО ПТП «Агропроект» ПИР Артезианская скважина ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Краснодарскому краю, пос. Двубратский (коммунально-бытовое назначение)	25м3/час. 15,200	2014-2016 – 100% (ПИР)	ЛБО	15,200 в т.ч. ФБ- 15,200	да	Согласно разрешению ФСИН России от 23.03.2017 № исх.-04- 17772 стоимость ПИР будут переданы в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Краснодарскому краю для ввода объекта в эксплуатацию	2017
3	ФГУП УС-34 ФСИН России ПИР по Проектированию 2х скважин (разведочно- эксплуатационные) г. Новороссийск п. Южная Озереевка (коммунально-бытовое назначение)	7,5 м3/час каждая 285,000	2016-2017 2016-2017 100%	ЛБО	285,000 в т.ч. ФБ- 285,000	да	Согласно разрешению ФСИН России от 23.03.2017 № исх.-04- 17772 стоимость ПИР будут переданы в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Краснодарскому краю для ввода объекта в эксплуатацию	2017
УФСИН России по Ставропольскому краю								
1	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Ставропольскому краю «Строительство следственного изолятора на 500 мест УФСИН России по Ставропольскому краю, г. Буденновск, Ставропольский край» (1) Специальное назначение	46125 м2.	2012-2016 2014 Начальная стадия	ФЦП "Развитие УИС 2007-2016 годы"	43 379,155 / 43 379,155	Проектная документация разработана, заключения госэкспертизы нет.	Достроить, проектную документацию необходимо корректировать.	2024
2	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Ставропольскому краю «Строительство здания для длительных свиданий, прачечной ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь» (1) Иное	424,5 м2 12506,73	2009-2016 2010 Начальная стадия	ФЦП "Развитие УИС 2007-2016 годы"	573,00/ 573,00	Проектная документация разработана, использовать возможно.	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2019
3	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Ставропольскому краю «Исправительная колония №7 (г. Зеленокумск, Ставропольский край), строительство общежития на 200 мест» (1) Специальное назначение	1679,48 м2 90 664,21	2015-2016 2016 Начальная стадия	ФЦП "Развитие УИС 2007-2016 годы"	2 190,100 / 2 190,100	Проектная документация разработана, использовать возможно.	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2018

УФСИН России по Астраханской области								
1	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Астраханской области, «Реконструкция инженерно-технических средств охраны ФКУ ИК-10 УФСИН России по Астраханской области» г.Астрахань, ул. Фунтовское шоссе,25, специальное назначение	1200 м 574, 608	2008-2009 2008-2009 начальная стадия	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 №540	574, 608 / 574, 608	ПД разработана, заключения ГЭ - нет	Достроить, разработанная ПСД не соответствует требованиям нормативной документации и нуждается в новой разработке	2022-2023 гг.,
2	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Астраханской области, «Строительство общежития ФКУ ИК-10 УФСИН России по Астраханской области», г.Астрахань, ул. Фунтовское шоссе,25, специальное назначение	200 мест 2 726,50	2014 2014 начальная стадия	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 №540	2 726,50 / 2 726,50	ПД разработана, положительное заключение ГЭ от 06.05.2015 №220-15/РГЭ-3385/02 (проект) , отрицательное заключение ГЭ от 06.05.2015 №221-15/РГЭ-3385/05 (смета)	Списание ПСД	в течение 2017 года
3	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Астраханской области, «Строительство режимного корпуса ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Астраханской области», г.Нариманов, ул.Береговая, 7, специальное назначение	250 мест 4 386,60	2014 2014 начальная стадия	Постановление Правительства РФ от 18.02.2013 №135	4 386,60 / 4 386,60	ПД разработана, положительное заключение ГЭ от 13.08.2015 №316-15/РГЭ-3312/02 (проект) , отрицательное заключение ГЭ от 06.05.2015 №100-15/РГЭ-3312/05 (смета)	Достроить, разработанная ПСД соответствует нормативным требованиям, необходимо произвести перерасчет локальных смет и ССР для прохождения повторной ГЭ по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, использование проектной документации возможно	в течение 2017 года,
4	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Астраханской области, «Следственный изолятор УФСИН России по Астраханской области», Астраханская область, с. Кулаковка ул.Советская, 75, специальное назначение	500 мест 22 334,01	2009-2012 2009-2012 начальная стадия	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 №540	22 334,01 / 22 334,01	ПД разработана, положительное заключение ГЭ от 30.11.2012 №30-1-5-0164-12 (проект), от 30.11.2012 №30-1-0045-12 (смета)	Списание ПСД	в течение 2017 года

5	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Астраханской области, «Строительство общежития ФКУ ИК-6 УФСИН России по Астраханской области», г.Астрахань, ул. Рождественского,6, специальное назначение	200 мест 2 705,80	2014 2014 начальная стадия	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 №540	2 705,80 / 2 705,80	ПД разработана, отрицательное заключение ГЭ от 08.05.2015 №224- 15/РГЭ-3386/02 (проект), от 08.05.2015 №225- 15/РГЭ-3386/05 (смета)	Списание ПСД	в течение 2017 года
6	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Астраханской области, «Строительство общежития ФКУ ИК-2 УФСИН России по Астраханской области», г.Астрахань, ул. Садовских, 15, специальное назначение	200 мест 2 703,50	2014 2014 начальная стадия	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 №540	2 703,50 / 2 703,50	ПД в разработана, положительное заключение ГЭ от 06.05.2015 №219- 15/РГЭ-3376/05 (проект), отрицательное заключение ГЭ от 16.06.2016 №0152- 16/РГЭ-3376/05 (смета)	Достроить, разработанная ПСД соответствует нормативным требованиям, необходимо произвести перерасчет локальных смет и ССР для прохождения повторной ГЭ по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, использование проектной документации возможно	в течение 2017 года
7	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Астраханской области, «Здание ЕПКТ, здание комнат длительных свиданий ФКУ ИК-2 ФСИН России по Астраханской области», г.Астрахань, ул. Садовских, 15, специальное назначение	134 места 7 813,60	2007-2015 2007-2015 начальная стадия	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 №540	7 813,60 / 7 813,60	ПД разработана, заключения ГЭ - нет	Достроить, подготовлен пакет документации для прохождения ГЭ проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, использование проектной документации возможно	в течении 2017 года
8	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Астраханской области, «Блочная котельная ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Астраханской области г.Камызяк, Астраханская	1 ед. 531,23084	2012 2012		531,23084 / 531,23084	ПД разработана, положительное заключение ГЭ от 11.03.2013 №30-1-5-0023-13 (проект),	Достроить, проектно-сметная документация нуждается в корректировке	в течение 2017-2018гг,

	область», Астраханская область г.Камызяк, ул.Ульянова, 8, коммунально-бытовое назначение		начальная стадия			от 11.03.2013 №30-1-0011-13 (смета)		
УФСИН России по Волгоградской области								
1.	ФКУ Управление строительства УФСИН России по Волгоградской области «102-квартирный жилой дом ГУФСИН России по Волгоградской области в г. Камышин Волгоградской области» (2) Волгоградская область, г. Камышин, микрорайон № 5 Объект жилищного фонда	8545,60 кв.м. 167 138,81	2008-2011 Строительство не начиналось начальная стадия (выполнены проектно- изыскательские работы, получено положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации)	Постановление Правительства РФ от 11.10.2001 № 714, распоряжение Правительства РФ от 14.02.2002 № 207-р (непрограммная часть адресной инвестиционной программы «Жилищное строительство на 2002-2010 годы»)	3 939,79 / 3 939,79	Проектная документация разработана в полном объеме	Предложение - списать капитальные вложения по балансовому счету 106 «Вложения в нефинансовые активы» (затраты на проектирование и прохождение экспертизы проекта). В связи с отсутствием необходимого количества сотрудников УФСИН России по Волгоградской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий по г. Камышин (в 2016 году – 4 человека), а также учитывая то, что проектно-сметная и разрешительная документация устарела и не соответствует действующим требованиям, строительство объекта считаем экономически нецелесообразным.	2017 год
2.	ФКУ Управление строительства УФСИН России по Волгоградской области «Строительство 27 квартирного жилого дома ИК-23 в г. Урюпинске Волгоградской области» (2) Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Фрунзе, 1А	1 592,49 кв.м. 7 098,57 (2001 год)	2006-2009 Строительство не начиналось начальная стадия (выполнены проектно- изыскательские работы, получено положительное	Постановление Правительства РФ от 11.10.2001 № 714, распоряжение Правительства РФ от 14.02.2002 № 207-р (непрограммная часть адресной инвестиционной	1 037,18/ 944,00	Проектная документация разработана в полном объеме	Предложение - списать капитальные вложения по балансовому счету 106 «Вложения в нефинансовые активы» (затраты на проектирование и прохождение экспертизы проекта). В связи с тем, что	2017 год

	Объект жилищного фонда		заключение госэкспертизы проектно-сметной документации)	программы «Жилищное строительство на 2002-2010 годы»)			проектно-сметная и разрешительная документация устарела и не соответствует действующим требованиям, строительство объекта считаем экономически нецелесообразным.	
3.	ФКУ Управление строительства УФСИН России по Волгоградской области «Административное здание СИЗО-2 в г. Камышине Волгоградской области» (2) Волгоградская область, г. Камышин, ул. Рабочая, 38 Общественное (административное)	1 238,3 кв.м. 6 427,17 (2001 год)	2003-2006 Строительство не начиналось начальная стадия (выполнены проектно- изыскательские работы, получено положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации)	Постановление Правительства РФ от 29.08.2001 № 636 О федеральной целевой программе "Реформирование уголовно- исполнительной системы на 2002- 2006 годы" (непрограммная часть)	175,76	Проектная документация разработана в полном объеме	Предложение - списать капитальные вложения по балансовому счету 106 «Вложения в нефинансовые активы» (затраты на проектирование и прохождение экспертизы проекта). В связи с тем, что проектно-сметная и разрешительная документация устарела и не соответствует действующим требованиям, строительство объекта считаем экономически нецелесообразным.	2017 год
ГУФСИН России по Ростовской области								
1	ГУФСИН России по Ростовской области Исправительная колония на 2000 мест (Азовский район Ростовская область) строительство (1) Коммунально-бытовое	2000 мест 90 360,337	2008-2016 2008-2009 начальная стадия	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 № 540 о Федеральной целевой программе "Развитие уголовно- исполнительной системы 2007-2016 годы"	90 238,790/ 90 238,790	Проектная документация разработана в 2008-2009 годах, в связи с изменением строительных норм требуется доработка проектно-сметной документации	Достроить. Однако работы по доработке проектно- сметной документации и строительство объекта потребуют значительное вложение бюджетного финансирования	2025
2	ГУФСИН России по Ростовской области Исправительная колония №18 (г. Азов, Ростовская область) строительство общежития на 200 мест (1) Коммунально-бытовое	200 мест 2 000	2007-2007 2007-2007 начальная стадия	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 № 540 о Федеральной целевой программе "Развитие уголовно- исполнительной	2 000/ 2 000	Проектная документация разработана в 2007 году, в связи с изменением строительных норм требуется доработка проектно-сметной документации	Достроить. Однако работы по доработке проектно- сметной документации и строительство объекта потребуют	2023

				системы 2007-2016 годы"			значительное вложение бюджетного финансирования	
3	ГУФСИН России по Ростовской области Следственный изолятор №1 на 985 мест (г. Ростов-на-Дону), строительство режимного корпуса на 360 мест (2) Коммунально-бытовое	360 мест 1 045	2010-2011 2010-2010 начальная стадия	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 № 540 о Федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы 2007-2016 годы"	1 045/ 645	Проектная документация разработана	Списать, т.к. по причине нарушений требований к площади застройки было получено отрицательное заключение государственной экспертизы. В связи с этим при корректировке ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» данный объект был перенесен в ФКУ СИЗО-5	2017
УФСИН России по Республике Марий Эл								
1	УФСИН России по Республике Марий Эл Реконструкция режимного корпуса, строительство административного здания ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Марий Эл (1) 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 100 административное	3453,7 м2 2 192,14065	2009-2021 г.г. строительство не начиналось 0%	ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)»	2 192,14065, в том числе из ФБ - 2 192,14065	в наличии, имеется положительное заключение государственной экспертизы	Предлагается реализация проекта. Проектно-сметная документация разработана в 2009 году и в настоящее время требует корректировки и повторной государственной экспертизы. Кроме того, для реализации проекта необходимо провести государственную историко-культурную экспертизу объекта, являющегося памятником истории и культуры	2009-2010
2	УФСИН России по Республике Марий Эл Исправительная колония № 4 (пос. Куяр, Республика Марий Эл), строительство очистных сооружений (1) 424930, Республика Марий Эл, п. Лесной, ул. Лесная, д. 1 коммунально-бытовое	400 м3/сут 2 285,6056	2015-2017 г.г. строительство не начиналось 0%	ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)»	2 285,6056, в том числе из ФБ – 2 285,6056	в наличии. Имеется положительное заключение государственной экспертизы.	Планируется строительство объекта, проектно-сметная документация разработана.	2015-2016

УФСИН России по Удмуртской Республике								
1	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Удмуртской Республике «Строительство общежития на 300 мест ФБУ ИК-3 УФСИН России по УР., ст.Каркалай» (1) УР., Увинский район, ст.Каркалай Специальное назначение	2096,9 кв.м 3 126,00	2008 2008-2009 Начальная стадия	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016 годы»	3 126,00/ 3 126,00	Проектная документация разработана, заключение госэкспертизы есть	Предлагаемые решения - списание затрат. В связи со значительным изменением действующих нормативных документов использование разработанной проектной документации невозможно, т.к. требуется переработка проектно-сметной документации более 90%, с дальнейшим прохождением гос. экспертизы проекта и определения достоверности сметной стоимости. Данный объект исключен из программы ФЦП.	Второе полугодие 2017 года
УФСИН России по Чувашской Республике Чувашии								
1	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Чувашской Республике Чувашии «Исправительная колония ИК-3, общежитие (г. Новочебоксарск ул. Промышленная, д.72)» (1) жилое назначение	250 мест 2100,00	2008-2025 2008-2008 начальная	ФЦП «Развитие УИС»	2100,00/2100,00	Проектная документация разработана, заключения госэкспертизы не требуется (здание двухэтажное)	Во ФСИН России прорабатывается вопрос о включении данного объекта незавершенного строительства в действующее ФЦП 2017-2025 года	2017-2025
2	Заказчик-застройщик: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской Республике Чувашии «Строительство кузницы ИК-3 (г.Новочебоксарск ул. Промышленная, д. 72)» (3) Производственное назначение	28 кв. 15,486	2017	-	15,486	Проектная документация разработана	Подготовка документов для получения разрешения на перепрофилирование по холодный склад	2017
УФСИН России по Кировской области								
1	Заказчик-застройщик: ФКУ УС УФСИН России по Кировской области Исправительный центр УФСИН России по Кировской области, г.Кирово-Чепецк (2) Специальное назначение	3936,4 кв.м. 135028,9	2014-2016 2014 Начальная стадия	Исправительные центры ФАИП – непрограммная часть	11000,00/11000,00	Проектная документация разработана, заключение госэкспертизы есть.	проектную документацию использовать возможно при внесении объекта в перечень мероприятий ФАИП, ФЦП	2025 год

2	Заказчик –застройщик: Объединение исправительных колоний № 5 УФСИН России по Кировской области (п.Сорда, Кировская область) Котельная на отходах деревообработки Коммунально-бытовое назначение	2235 Гкал/час 50570,00 в ценах 2016 года	2016-2017 2016 Начальная стадия	распоряжение начальника ОИК-5 от 30.11.16 № 32р	784,5/0	Проектная документация разработана, заключения госэкспертизы нет.	проектную документацию использовать возможно при наличии собственных средств	2023 год
УФСИН России по Оренбургской области								
1	Заказчик: УФСИН России по Оренбургской области Общежитие ФБУ ИК-4 УФСИН России по Оренбургской области (1) Иное назначение	3204 кв.м./300 мест 12701,82 (в ценах 2001г.)	- 2009-2011г.г Начальная стадия 6%	ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)"	2 961,9853, в том числе фед.бюджет 2 961,9853	Проектная документация и положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости в наличии	Достроить за счет средств федерального бюджета. Документацию использовать возможно.	2025 год
ГУФСИН России по Пермскому краю								
1	ГУФСИН России по Пермскому краю Следственный изолятор ГУФСИН России по Пермскому краю, г.Кунгур, Пермского края (1). Назначение объекта: специальное назначение	500 мест 40 443,3	2008-2012гг. 2012г. Начальная стадия (0%-15%)	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016 годы»	40 443,3/ 40 443,3	Проектная документация разработана, получены заключения экспертизы	Отсутствует потребность в строительстве дополнительного следственного изолятора в связи с имеющимся в настоящее время незаполнением имеющихся СИЗО	-
2	ГУФСИН России по Пермскому краю Исправительный центр ГУФСИН России по Пермскому краю, г. Соликамск, Пермский край (1). Назначение объекта: специальное назначение	200 мест 130 531,7	2014-2016гг. 2014г. Начальная стадия (0%-15%)	-	11 561,6 11 561,6	Проектная документация разработана, получены заключения экспертизы	Не целесообразно строительство нового ИЦ. В рамках исполнения положений федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ предусмотрено создание ИЦ на базе ликвидируемых учреждений и создание изолированных участков в действующих подразделениях. Реализация мероприятий планируется за счет средств, предусмотренных на содержание имущества.	-

ГУФСИН России по Самарской области								
1	ФКУ ОКСиР ГУФСИН России по Самарской области «Исправительная колония № 10 (пос.Волжский Самарская область) строительство общежития на 45 мест» (1), Самарская область, Красноярский район, п.Волжский, ул.Заводская, д.46 Объект жилищного фонда	45 мест 1 976,4	2015-2018 2015-2018 Начальная стадия	ФЦП "Развитие УИС 2007-2016 годы"	1 976,4/1 976,4	Проектная документация разработана, заключения госэкспертизы нет.	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2018
УФСИН России по Саратовской области								
1.	УФСИН России по Саратовской области «Следственный изолятор №3 на 230 мест (г.Энгельс, Саратовская область), реконструкция режимного корпуса» (1) Саратовская область, г.Энгельс, Функциональный проезд, 14 Жилое, режимного назначения	230 мест 1866,9671	2009-2010 2009-2010 0%	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 № 540	1866,9671, в т.ч. 1846,968	есть	Списание проектно-сметной документации в установленном законодательстве порядке (за истекшие годы проектно-сметная документация морально устарела, к использованию по назначению не применима)	IV кв 2018г.
2.	УФСИН России по Саратовской области «Следственный изолятор №2 на 253 места (г.Вольск, Саратовская область), реконструкция и расширение учреждения» (2) Саратовская область, г.Вольск, ул. Комсомольская, 157 Жилое, режимного назначения	253 мест 6767,807	2005-2010 2005-2010 0%	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 № 540	6767,80735, в т.ч. 6767,80735	есть	Списание проектно-сметной документации в установленном законодательстве порядке (за истекшие годы проектно-сметная документация морально устарела, к использованию по назначению не применима)	IV кв 2018г.
ГУФСИН России по Свердловской области								
1	Заказчик-застройщик: ГУФСИН России по Свердловской области «Исправительная колония №66 (дер. Старые Решеты, г.Первоуральск, Свердловская область), строительство 3-х общежитий по 200 мест каждое, медицинской части, инженерных сетей, реконструкция бани-санпропускника с прачечной» (1) Специальное назначение	739 кв. м 64 929,0	2008-2016 2008-2010 Начальная стадия	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016»	6 538,77/ 6 538,77	Проектная документация разработана, заключение госэкспертизы есть, требуется корректировка.	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2022
2	Заказчик-застройщик: ГУФСИН России по Свердловской области	826 кв. м	2008-2016	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016»	1 145,07/ 1 145,07	Проектная документация разработана, заключение	Достроить, проектную документацию	2021

	«Красноурьинская воспитательная колония №1 (ул. Заречная-2, д.9, г. Красноурьинск, Свердловская область), строительство медицинской части» (1) Иное (медицинское назначение)	33 317,0	2009-2010 Начальная стадия			госэкспертизы есть, требуется корректировка	использовать возможно	
3	Заказчик-застройщик: ГУФСИН России по Свердловской области «Следственный изолятор № 5 (Елизаветинское шоссе, д.19, г. Екатеринбург, Свердловская область), строительство контрольно-пропускного пункта со шлюзом» (1) Специальное назначение	239,8 кв. м 13 868,0	2009-2016 2008-2010 Начальная стадия	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016»	955,81/ 955,81	Проектная документация разработана, заключение госэкспертизы есть, требуется корректировка	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2018
4	Заказчик-застройщик: ГУФСИН России по Свердловской области «Следственный изолятор на 1000 мест (п. Шабровский, г.Екатеринбург, Свердловская область)» (3) Специальное назначение	1 000 мест 2 537 593,0	2011-2025 2011 Начальная стадия		536,39/ 536,39	Проектная документация разработана на аналогичный объект, заключение госэкспертизы нет, требуется корректировка	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2025

УФСИН России по Тюменской области

1.	УФСИН России по Тюменской области. Застройщик: ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Тюменской области «Строительство хозяйственного блока режимного корпуса ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Тюменской области, пос. Винзили, Тюменская область» (1) Коммунально – бытовое назначение	1855,3 кв.м 2 100,0	2014 – 2014 2014 – 2014 Начальная стадия	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016 годы»	2385,64/ 2385,64	Проектная документация в наличии. Положительное заключение госэкспертизы от 06.05.2016 №081-16/ЕГЭ-3445/03, №082-16/ЕГЭ-3445/05	Достроить, проектную документацию использовать возможно.	2017 – 2018
2.	УФСИН России по Тюменской области. Застройщик: ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Тюменской области «Строительство общежития, административного здания с комнатами длительных и краткосрочных свиданий, блоком контрольно - пропускного пункта, реконструкция инженерно - технических средств охраны ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Тюменской области, пос. Винзили, Тюменская область» (1) Общественное (административное) назначение	1448,8 кв.м 3 136,4	2012 – 2014 2012 – 2014 Начальная стадия	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016 годы»	2 686,04/ 2 686,04	Проектная документация разработана.	Проектную документацию использовать не возможно. Объект с изменениями включен в проект ФЦП «Развитие УИС 2017-2025 годы»	2017 – 2020

ГУФСИН России по Челябинской области								
1	<p>ГУФСИН России по Челябинской области</p> <p>Реконструкция режимного корпуса на 250 мест ФБУ ИЗ-74/4 г. Златоуст Челябинской области (1)</p> <p>Челябинская область, г. Златоуст ул. Аносова, д 273</p> <p>- специальное назначение</p>	250 мест	<p>Строительство объекта не начиналось, решение ФСИН России о начале строительства отсутствует в связи с утратой актуальности.</p>	<p>Постановление Правительства от 31.12.2016 № 1593</p>	1 686,36 тыс. руб. (в том числе 1 686,36 тыс. руб. из Федерального бюджета)	<p>Проектная документация разработана в 2009 году</p> <p>Получено положительное заключение по технической части проектной документации без прохождения достоверности определения сметной стоимости объекта.</p>	<p>В настоящий момент реализация данного объекта утратила свою актуальность в связи со строительством режимного корпуса на 250 мест в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН области и отсутствием перелимита учреждения ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН области, а так же в связи с проведенным комплексным капитальным ремонтом 3-го режимного корпуса ФКУ СИЗО-4.</p> <p>В связи с изменением законодательства в области строительства разработанная проектная документация подлежит корректировке с прохождением экспертизы достоверности определения сметной стоимости.</p>	-
2	<p>ГУФСИН России по Челябинской области</p> <p>Исправительный центр ГУФСИН России по Челябинской области (1)</p> <p>г. Челябинск, ст Шагол</p> <p>- специальное назначение</p>	200 мест	<p>Строительство объекта не начиналось, решение ФСИН России о начале строительства отсутствует</p>	<p>Непрограммная часть ФАИП – «Строительство исправительных центров»</p>	5 000,00 тыс. руб. (в том числе 5 000,00 тыс. руб. из Федерального бюджета)	<p>Проектная документация разработана в 2014 году</p> <p>Получено положительное заключение по технической части проектной документации и положительное заключение по достоверности определения сметной стоимости объекта.</p>	<p>Проектную документацию можно использовать с внесением корректировок.</p>	<p>После получения разрешения от ФСИН России</p>
3	<p>ГУФСИН России по Челябинской области</p> <p>Реконструкция ЛБК под 22 квартирный дом, ФКУ ИК-18</p>	22 квартиры	<p>Планируется к реализации в период 2020-2023 гг.</p> <p>Строительство</p>	<p>Титульный список</p>	1 224,00 тыс. руб. (в том числе 1 000,00 тыс. руб. из Федерального бюджета)	<p>Проектная документация разработана в 2006 году.</p> <p>Государственная экспертиза технической</p>	<p>Предложения по реализации данного объекта поданы при формировании</p>	2020-2022

	ГУФСИН России по Челябинской области г. Магнитогорск (2) Челябинская область, г. Магнитогорск ул. Танкистов 19а - объект жилищного фонда		объекта не начиналось.		бюджета, 224,00тыс. руб. привлечено собственных фондов учреждения)	части и достоверности определения сметной стоимости не проводилась	федеральной адресной инвестиционной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, но в связи с дефицитом финансирования будут перенесены на период 2020-2022 гг. В связи с изменением законодательства в области строительства разработанная проектная документация подлежит корректировке с прохождением экспертизы достоверности определения сметной стоимости.	
4	ГУФСИН России по Челябинской области ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Челябинской области, реконструкция пищеблока, г. Челябинск, ул. Российская 53 (4) - коммунально-бытовое	579 м2	2018-2021 гг Объект включен в проект ФЦП «Развитие УИС 2017-2025гг»	Титульный список	2 315,00 тыс. руб. (в том числе 2 315,00 тыс. руб. из Федерального бюджета)	Проектная документация разработана в 2008 году.	Объект включен в проект ФЦП «Развитие УИС 2017-2025гг» с годами реализации 2018-2021 гг. В связи с изменением законодательства в области строительства разработанная проектная документация подлежит корректировке с прохождением экспертизы достоверности определения сметной стоимости.	2018-2021
УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре								
1	УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре АБК с КПП СИЗО-1 г. Нижневартовск общественное (административное) здание	4 378,9 кв.метров	Планируемый период строительства 2018-2020 годы 2011 год разработка ПСД, строительство не осуществлялось Степень завершения	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 №540 ФЦП «Развитие УИС 2006-2016 годы»	2 822,40 тыс. рублей	Проектно-сметная документация разработана подрядной организацией ФГУП СМУ-22 ФСИН России в 2011 году, требует корректировки	ПСД разработана в 2011 году, требует корректировки.	2020 год

			строительства 0%					
УФСИН России по Республике Бурятия								
1	УФСИН России по Республике Бурятия «Режимный корпус на 60 мест ФБУ ИЗ-4/1 УФСИН России по Республике Бурятия» (1) Республика Бурятия, Советский район г.Улан-Удэ, ул. Пристанская, 46 Специальное назначение	60 мест 720,90	2009 - 2012 2009 - 2011 Начальная стадия	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016 годы»	720,90/ 720,90	Проектная документация разработана Имеется положительное заключение государственной экспертизы АУ РБ «Госэкспертиза» № 03-1-4-0080-11 от 24.06.2011	Разработанная проектно-сметная документация морально и физически устарела и не соответствует современным нормам проектирования. Предлагаем списать затраты по разработке проектно-сметной документации.	2017 год
УФСИН России по Республике Тыва								
1	Заказчик: УФСИН России по Республике Тыва. «Общежитие ФБУ ИК-1 УФСИН России по Республике Тыва г. Кызыл» (2). Объект жилищного фонда	300 мест (1283,13 м2) 35187,85 тыс. руб.	Строительство не начато Начальная стадия	Федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)	1132,00 / 1132,00	Проектная документация разработана. Заключения госэкспертизы нет.	Списать капитальные вложения. Проектную документацию использовать невозможно.	2017 год
УФСИН России по Алтайскому краю								
1	Заказчик – застройщик: ФКУ ИК-10 УФСИН России по Алтайскому краю «Исправительная колония №10 (г.Рубцовск, Алтайский край) строительство общежития на 200 мест, сетей канализации» (1) Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Тракторная 26а Объект жилищного фонда	1497,06м2 3428м.п. 106415,915	2015-2018 Начальная стадия	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016 годы»	2 134.6 / 2 134.6	Проектная документация разработана, получено положительное заключение госэкспертизы и разрешение на строительство.	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2018 год
ГУФСИН России по Красноярскому краю								
1.	Исправительная колония № 7 ГУФСИН России по Красноярскому краю (пос. Арийск, Красноярский край), строительство сетей водоснабжения; (1) коммунально-бытовое	1 710,7 м. 1 373,00	2008 2008 0%	ФЦП "Развитие УИС (2007-2016 гг)" утв. Постановлением Правительства РФ от 05.09.2006 № 540	1 373,00/1 373,00	В 2008 году проведены проектно-исследовательские работы. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации без сметы и результатов инженерных изысканий от 20.04.2010 № 24 - 1 - 4 - 0180 - 10	Подлежит списанию в 2017 году	2017 год
2.	Объединение исправительных колоний № 36 ГУФСИН России по Красноярскому краю (пос.	6,45 Гкалл/час 1 083,00	2007 2007 0%	ФЦП "Развитие УИС (2007-2016 гг)" утв.	1 083,00/1 083,00	В 2007 году проведены проектно-исследовательские работы. Получено	Подлежит списанию в 2017 году	2017 год

	Старцево, Красноярский край), строительство котельной; (1) коммунально-бытовое			Постановлением Правительства РФ от 05.09.2006 № 540		положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий от 05.05.2008 № 24 - 1 - 5 - 0250 - 08		
3.	Следственный изолятор № 6 ГУФСИН России по Красноярскому краю (дер. Старцево, Красноярский край), строительство административного здания с комнатой свиданий и кабинетами следователей; (1) общественное (административное)	6 577,18 кв.м. 5 265,2	2011 – 2012 2011 – 2012 0%	ФЦП "Развитие УИС (2007-2016 гг)" утв. Постановлением Правительства РФ от 05.09.2006 № 540	5 265,25/5 265,25	В 2011-2012 г выполнены работы по разработке проектно-сметной документации. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий от 29.12.2012 № 24 - 1 - 5 - 0625 - 12	Подлежит списанию в 2017 году	2017 год
4.	Исправительный центр ГУФСИН России по Красноярскому краю г. Сосновоборск Красноярского края; (1) общественное (административное)	3 831,6 кв.м. 200 мест 135 590,5	2014 – 2016 2014 0%	Непрограммная часть ФАИП гособоронзаказа - строительство исправительного центра	12 561,60/12 561,60	В 2014 году проведены проектно-изыскательские работы по объекту.	Подлежит списанию в 2017 году	2017 год
5.	Следственный изолятор №6 ГУФСИН России по Красноярскому краю (дер. Старцево, Красноярский край), строительство административного здания с комнатами свиданий и кабинетами следователей; (2) общественное (административное)	6 577,18 кв.м. 26,508	2011 – 2016 0%	За счет текущего бюджетного финансирования	26,508/26,508	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий от 29.12.2012 № 24 - 1 - 5 - 0625 - 12	Подлежит списанию в 2017 году	2017 год
6.	Общежитие № 2 (иммунологическая лаборатория по диагностике ВИЧ-инфекций и вирусного гепатита) ФКУ ОИК-36 ГУФСИН России по Красноярскому краю; дер. Старцево, Красноярский край; (2) общественное (административное)	880,0	2011 – 2012 0%	За счет текущего бюджетного финансирования	880,00/ 880,00	В 2011 году проведены проектно-изыскательские работы по объекту.	Подлежит списанию в 2017 году	2017 год
7.	Административное здание ФКУ ОИК-36 ГУФСИН России по Красноярскому краю;	99,870	2013 0%	За счет текущего бюджетного финансирования	99,870/ 99,870	В 2012 году проведено обследование технического состояния	Подлежит списанию в 2017 году	2017 год

	дер. Старцево, Красноярский край; (2) общественное (административное)					строительных конструкций КПП со штабом и транспортного КПП		
ГУФСИН России по Иркутской области								
1.	ГУФСИН России по Иркутской области Следственный изолятор №1 на 1438 мест (г. Иркутск) (реконструкция режимного корпуса), (1) 664001, г. Иркутск, ул. Баррикад 63 общественное (административное)	3014 кв. метров 80 136,0	2020-2021 Строительство не начиналось	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 №540	13 414,51 в том числе из федерального бюджета 13 414,51	Проектная документация разработана в 2014 году, за исключением раздела ОВОС и экологических изысканий. Государственная экспертиза проектной документации и государственная экологическая экспертиза не проводилась	Предлагается включение в ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)» Проектная документация возможна к применению при доработке необходимых разделов и выполнении корректировок с учетом нормативной базы. Необходимо проведение государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы	2019-2021
2.	ГУФСИН России по Иркутской области Следственный изолятор №1 на 1438 мест (г. Иркутск) (реконструкция режимного корпуса), (3) 664001, г. Иркутск, ул. Баррикад 63 общественное (административное)	3014 кв. метров 80 136,0	2020-2021 Строительство не начиналось	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006	27,632 привлеченные средства	Проектная документация разработана в 2014 году, за исключением раздела ОВОС и экологических изысканий. Государственная экспертиза проектной документации и государственная экологическая экспертиза не проводилась	Предлагается включение в ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)» Проектная документация возможна к применению при доработке необходимых разделов и выполнении корректировок с учетом нормативной базы. Необходимо проведение государственной экспертизы проектной	2019-2021

							документации и государственной экологической экспертизы	
3.	ГУФСИН России по Иркутской области Следственный изолятор №1 на 1438 мест (г. Иркутск) (строительство режимного корпуса на 286 мест), (1) 664001, г. Иркутск, ул. Баррикад 63 Общественное (административное)	286 мест 184 511,0	Строительство не начиналось	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 №540	8 025,055 в том числе из федерального бюджета 8 025,055	Проектная документация разработана в 2009 году, за исключением раздела ОВОС и экологических изысканий. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации	В связи со снижением количества подследственных строительство режимного корпуса не целесообразно. Предлагается списание объекта незавершенного строительства. Проектная документация и результаты инженерных изысканий к дальнейшему использованию не возможны, так как устарели и не соответствуют действующим техническим регламентам. Отсутствует государственная экспертиза проектно-сметной документации и государственная экологическая экспертиза	2017
4.	ГУФСИН России по Иркутской области Следственный изолятор №6 на 572 места (г. Ангарск, Иркутская область), реконструкция зданий и сооружений исправительной колонии под следственный изолятор, (1) 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 10, строение 3 Общественное (административное)	572 Места 223 435,4	Строительство не начиналось	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 №540	9 263,256 в том числе из федерального бюджета 9 263,256	Проектная документация разработана в 2009 году, за исключением раздела ОВОС и экологических изысканий. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации	В связи со снижением количества подследственных реконструкция зданий не целесообразна. Предлагается списание объекта незавершенного строительства. Проектная документация и результаты инженерных изысканий к дальнейшему	2017

							использованию не возможны, так как устарели и не соответствуют действующим техническим регламентам. Отсутствует государственная экспертиза проектной-сметной документации и государственная экологическая экспертиза	
5.	ГУФСИН России по Иркутской области Исправительная колония №7 (г. Ангарск, Иркутская область) (строительство общежития на 200 мест), (1) 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 10, строение 4 Общественное (административное)	2020,6 кв.метров 73 966,305	2016 Строительство не начиналось	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 №540	1 799,601 в том числе из федерального бюджета 1 799,601	Проектная документация разработана в 2014 году. Проведена государственная экологическая экспертиза Государственная экспертиза проектной и сметной документации не проводилась	Предлагается включение в ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)» Проектная документация возможна к применению при решении вопроса о нахождении планируемого объекта в границах санитарно-защитной зоны промышленного предприятия.. Необходимо проведение государственной экспертизы проектной документации.	2018-2019
6.	ГУФСИН России по Иркутской области Исправительная колония №7 (г. Ангарск, Иркутская область) (строительство общежития на 200 мест), (3) 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 10, строение 4 Общественное (административное)	2020,6 кв.метров 73 966,305	2016 Строительство не начиналось	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 №540	50,604 привлеченные средства	Проектная документация разработана в 2014 году. Проведена государственная экологическая экспертиза Государственная экспертиза проектной и сметной документации не проводилась	Предлагается включение в ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)» Проектная документация возможна к применению при решении вопроса о нахождении	2018-2019

							планируемого объекта в границах санитарно-защитной зоны промышленного предприятия.. Необходимо проведение государственной экспертизы проектной документации.	
7.	ГУФСИН России по Иркутской области Исправительная колония №7 (г. Ангарск, Иркутская область) (строительство общежития на 245 мест), (1) 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 10, строение 4 Общественное (административное)	2020,6 кв.метров 75 998,685	2016 Строительство не начиналось	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 №540	3 698,801 в том числе из федерального бюджета 3 698,801	Проектная документация разработана в 2014 году. Проведена государственная экологическая экспертиза. Получено отрицательное заключение по проектной документации в связи с нахождением проектируемого объекта в санитарно-защитной зоне промышленного предприятия. Правомерность отрицательного заключения рассматривается в судебном порядке.	Предлагается включение в ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)» Проектная документация возможна к применению при решении вопроса о нахождении планируемого объекта в границах санитарно-защитной зоны промышленного предприятия..	2020-2021
8	ГУФСИН России по Иркутской области Исправительная колония №7 (г. Ангарск, Иркутская область) (строительство общежития на 245 мест), (3) 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 10, строение 4 Общественное (административное)	2020,6 кв.метров 75 998,685	2016 Строительство не начиналось	Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 №540	791,36295 привлеченные средства	Проектная документация разработана в 2014 году. Проведена государственная экологическая экспертиза. Получено отрицательное заключение по проектной документации в связи с нахождением проектируемого объекта в санитарно-защитной зоне промышленного предприятия. Правомерность отрицательного заключения рассматривается в судебном порядке.	Предлагается включение в ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)» Проектная документация возможна к применению при решении вопроса о нахождении планируемого объекта в границах санитарно-защитной зоны промышленного предприятия..	2020-2021
9	ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области	Информация отсутствует	1976 года	Распоряжение Мингосимущества	6 417,087 привлеченные	Проектная документация отсутствует	Предлагается списание объекта	2017

	Сети канализации ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области (3) Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, квартал 5, строение 1 Инженерные сети		Строительство не начиналось	РФ №1359-Р от 11.10.1999, Приказ №197 от 27.07.2000 ИК-15 ГУИН Минюста по Иркутской области, Распоряжение Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом №763-м от 29.12.2006	средства		незавершенного строительства, в связи с отсутствием необходимости строительства и проектно-сметной документации Документы на списание расходов по объекту направлены во ФСИН России исх. №39/ТО/27-1225 от 03.02.2017.	
10	ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области Сети теплоснабжения ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области (3) Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, квартал 5, строение 1 Инженерные сети	Информация отсутствует	1976 год Строительство не начиналось	Распоряжение Мингосимущества РФ №1359-Р от 11.10.1999, Приказ №197 от 27.07.2000 ИК-15 ГУИН Минюста по Иркутской области, Распоряжение Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом №763-м от 29.12.2006	2 461,32324 привлеченные средства	Проектная документация отсутствует	Предлагается списание объекта незавершенного строительства, в связи с отсутствием необходимости строительства и проектно-сметной документации Документы на списание расходов по объекту направлены во ФСИН России исх. №39/ТО/27-1225 от 03.02.2017.	2017
ГУФСИН России по Кемеровской области								
1	Заказчик - Застройщик: ФКУ ОКС ГУФСИН России по Кемеровской области Следственный изолятор №2 на 781 место (г.Новокузнецк, Кемеровская область) строительство бани с прачечной (1) Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Полосухина, д.3 Специальное назначение	1519 м2 Сметная стоимость - не определена 1519 м2	2013-2016 2011-2011 Начальная стадия	ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)"	490,00/ 490,00	Проектная документация разработана частично требуется доработка Заключение госэкспертизы нет	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2021
2	Заказчик - Застройщик: ФКУ ОКС ГУФСИН России по Кемеровской области Следственный изолятор №3 на 299 мест (г.Мариинск, Кемеровская область), реконструкция режимного корпуса, бани с прачечной (1) Кемеровская область, г. Мариинск,	833 мп Сметная стоимость (по состоянию на 2010г) - 2489,759	2013-2016 2009-2009 Начальная стадия	ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)"	754,58/ 754,58	Проектная документация разработана Заключение госэкспертизы есть (по проверке достоверности определения сметной стоимости)	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2019

	ул. Пальчикова, 16 Специальное назначение							
3	Заказчик - Застройщик: ФКУ ОКС ГУФСИН России по Кемеровской области Ленинск-Кузнецкая воспитательная колония (г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область), строительство общежития на 80 мест (1) Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, тер. Северная промзона, №11 Специальное назначение	80 мест Сметная стоимость (по состоянию на 2008г.) - 3523,48	2013-2016 2007-2007 Начальная стадия	ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)"	712,00/ 712,00	Проектная документация разработана Заключение госэкспертизы нет	В связи с ликвидацией учреждения (Распоряжение правительства РФ от 04.12.2013г. №50, Приказ ФСИН России от 29.05.2014г. №285) проектную документацию предлагаем к списанию.	2017
4	Заказчик - Застройщик: ФКУ ОКС ГУФСИН России по Кемеровской области Колония-поселение №2 (Чебулинский район, пос. Орлово-Розово, Кемеровская область), строительство штрафного изолятора (1) Кемеровская область, Чебулинский район. пос. 1й, ул. Филина, 2. Специальное назначение	607,73 м2 Сметная стоимость (по состоянию на 2008г.) - 1979,99	2013-2016 2008-2008 Начальная стадия	ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)"	1 405,00/ 1 405,00	Проектная документация разработана, требуется корректировка Заключение госэкспертизы есть (по достоверности определения сметной стоимости)	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2021
5	Заказчик - Застройщик: ФКУ ОКС ГУФСИН России по Кемеровской области Мариинская воспитательная колония (г. Мариинск, Кемеровская область), строительство дисциплинарного изолятора (1) Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Макаренко, 4 Специальное назначение	429,6 м2 Сметная стоимость (по состоянию на 2010г) - 851,537	2013-2016 2009-2009 Начальная стадия	ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)"	1 334,72/ 1 334,72	Проектная документация разработана, требуется корректировка Заключение госэкспертизы есть (по достоверности определения сметной стоимости)	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2021
6	Заказчик - Застройщик: ГУФСИН России по Кемеровской области Следственный изолятор на 500 мест (г. Белово, Кемеровская область), строительство следственного изолятора (1) Кемеровская область, г. Белово, ул. Аэродромная, с южной стороны территории ФКУ ИК-44 Специальное назначение	500 мест Сметная стоимость не определена	2013-2016 2012-2015 Начальная стадия	ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)"	47 647,600/ 47 647,600	Проектная документация разработана частично, требуется доработка Заключение госэкспертизы есть (по результатам инженерных изысканий)	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2022

7	Заказчик - Застройщик: ГУФСИН России по Кемеровской области Исправительный центр ГУФСИН России по Кемеровской области г. Белово Кемеровской области (1) Кемеровская область, г. Белово, ул. Аэродромная, 2Б Специальное назначение	Сметная стоимость (по состоянию на 2016г.) - не определена			10 313,60/ 10 313,60	Заключение госэкспертизы (по результатам инженерных изысканий и стадии проект) есть	Проектную документацию предлагаем к списанию.	2017
8	Заказчик - Застройщик: ГУФСИН России по Кемеровской области Колония-поселение №2 (Чебулинский район, пос. Орлово-Розово, Кемеровская область), строительство бани-санпропускника с прачечной (1) Кемеровская область, Чебулинский район, пос. Орлово-Розово коммунально-бытовое	1408,1 м2/263 кг в смену 82473,66	2015 2015-2017 Начальная стадия	ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)"	3 056,80/ 3056,80	Проектная документация разработана Заключение госэкспертизы есть	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2018
9	Заказчик - Застройщик: ГУФСИН России по Кемеровской области Следственный изолятор на 500 мест (г. Белово, Кемеровская область), строительство следственного изолятора (3) Кемеровская область, г. Белово, ул. Аэродромная, с южной стороны территории ФКУ ИК-44 Специальное назначение	500 мест Сметная стоимость не определена	2013-2016 2012-2015 Начальная стадия	ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)"	148,623/ 148,623	Проектная документация разработана частично, требуется доработка Заключение госэкспертизы есть (по результатам инженерных изысканий)	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2022
10	Заказчик - Застройщик: ФКУ ОКС ГУФСИН России по Кемеровской области 34-х квартирный жилой дом г. Мариинск (2) Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, 94а Назначение - объект жилого фонда	34 квартиры Сметная стоимость (по состоянию на 2012г.) - 130359,55	2007 2006-2006 Начальная стадия		669,33912/ 669,33912	Проектная документация разработана, требуется корректировка Заключение госэкспертизы нет	Списать, проектную документацию использовать не возможно	2017
11	Заказчик - Застройщик: ГУФСИН России по Кемеровской области 60-ти квартирный жилой дом г. Кемерово (2) г. Кемерово, Заводский район, Микрорайон №59 Назначение - объект жилого фонда	60 квартир Сметная стоимость не определена	2013 2012-2013 Начальная стадия		4 049,71446/ 4 049,71446	Проектная документация разработана Заключение госэкспертизы есть	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2019

ГУФСИН России по Новосибирской области								
1	ГУФСИН России по Новосибирской области, ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосибирской области, Следственный изолятор № 2 на 567 мест (г. Куйбышев, Новосибирская область), строительство следственного изолятора (1), Новосибирская область, город Куйбышев, ул. Агафонова, 35	152 места	нет, 2008 - начальная стадия проектирования без прохождения экспертизы, разработанная часть подлежит переработке в соответствии с действующим законодательством и прохождении государственной экспертизы	Постановление Правительства РФ № 540 от 05.09.2006г., Об утверждении Федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)"	1 122,48, в том числе 372,48 по федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)"	Частично разработана, экспертизу не проходила, не соответствует действующему законодательству, подлежит переработке	В 2008 году проведена начальная стадия проектирования без прохождения экспертизы, разработанная часть подлежит переработке в соответствии с действующим законодательством и прохождении государственной экспертизы, объект не вошел в Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 № 2808-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)"	Необходимо согласие ФСИН России на списание затрат
2	ГУФСИН России по Новосибирской области, Строительство Следственного изолятора ГУФСИН России по Новосибирской области (1), Новосибирск, ул. Зеленодолинская	500 мест	нет, 2012 - 2013 разработана стадия "П", без прохождения экспертизы, разработанная часть подлежит переработке в соответствии с действующим законодательством и прохождении государственной экспертизы	Постановление Правительства РФ № 540 от 05.09.2006г., Об утверждении Федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)"	29501,4	Разработана стадия "П" без прохождения экспертизы	В 2012-2013 годах разработана стадия "П", без прохождения экспертизы, разработанная часть подлежит переработке в соответствии с действующим законодательством и прохождении государственной экспертизы, объект не вошел в Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 № 2808-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)"	Необходимо согласие ФСИН России на списание затрат

УФСИН России по Омской области								
1	ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Омской области «Реконструкция медицинской части ФБУ ИЗ/1 УФСИН России по Омской области» (1) г. Омск, ул. Орджоникидзе 86 объект медицинского назначения	1644,80	2010 2010 Начальная стадия	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016 годы»	1 837,00/ 1837,00	Проектная документация разработана, государственная экспертиза проведена	Списать проектную документацию в связи невозможности использования разработанной проектной т.к. имеется отрицательное заключение экспертизы.	2018 год
2	ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Омской области «Строительство административного корпуса ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Омской области» (1) г. Омск, ул. Орджоникидзе 86 Административное	2750,0 кв.м 15680,30	2010-2014 2011 Начальная стадия	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016 годы»	4 672,60/ 4672,60	Проектная документация и государственная экспертиза в наличии, проверка достоверности сметной документации не производилась из-за отсутствия финансирован	Списать инженерно- геологические изыскания в связи невозможности использования из-за давности проведения.	2018 год
3	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области «Строительство общежития на 100 мест ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области» (1) г. Омск, ул.10 лет Октября 176 Жилищный фонд	100 мест 37397,00	2007-2010 2007 Начальная стадия	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016 годы»	850,00/ 850,00	Проектная документация в наличии, экспертиза проектной документации и проверка достоверности сметной документации не производилась из-за отсутствия финансирования	В связи с удорожанием сметной стоимости и отсутствия финансирования, списать проектную документацию в связи невозможностью использования разработанной проектной, а также за отсутствием потребности в строительстве данного общежития т.к. произведено снижение лимита учреждения	2019 год
4	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области «Строительство общежития на 100 мест ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области» (1) (инженерно-геологические изыскания) г. Омск, ул.10 лет Октября 176. Жилищный фонд	100 мест	2009	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016 годы»	249,99	Инженерно- геологические изыскания имеются	Списать инженерно- геологические изыскания в связи невозможности использования из-за давности проведения.	2018 год

5	ФКУ ИК-5 УФСИН России по Омской области «Строительство здания КДС и КПП в ФКУ ОВК УФСИН России по Омской области» (1) г. Омск, Омский р-он, с. Морозовка ул. 25 Партсъезда 14 Общественно-административное	302 кв.м 18 931,00	2008-2011 2008 Начальная стадия	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016 годы»	941,6/ 941,6	Проектная документация в наличии, экспертиза проектной документации и проверка достоверности сметной документации не производилась из-за отзыва денежных средств	В связи с реорганизацией ФКУ ОВК, переработать разработанную проектную документацию в связи с включением в ФЦП «Развитие УИС 2017-2025 годы»	2022-2025 год
6	ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской области «Строительство ИК-1 ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской области» (3) г. Омск	1426040,0	1991-XXXX 1991-1996 Средняя стадия	АКТ передачи незавершенного строительства ИК-1, приказ УИН УВД № 418 от 20.09.1996	21169,38	Проектная документация в наличии, экспертиза проектной документации и проверка достоверности сметной документации не производилась из-за отсутствия финансирования	Списать проектную документацию в связи с невозможности использования разработанной проектной из-за давности разработки проектной документации, постройки законсервированы	2021

УФСИН России по Томской области

1	Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области Общежитие на 400 мест ВК-2 Томская область, г. Томск, ул. Кольцевой проезд, 20 Коммунально-бытовое	400 мест 106 256,02	2007, 2009-2010 2007/2007 0%	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016»	4 137,00	Положительное заключение государственной экспертизы № 0560-07/ТГЭ-0696 от 19.12.2007 г. ОГУ "ТОМСКГОСЭКСПЕРТИЗА"	в связи с изменением лимита наполнения учреждения, а также в связи с изменением условий содержания воспитанниц необходимо провести корректировку проектной документации и строительство общежития ФКУ Томская воспитательная колония № 2 УФСИН России по Томской области, г. Томск.	ПИР 2019-2020 гг., строительство в 2021-2022 гг.
2	Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области Общежитие № 6, 7 ул. Д. Бедного, 20 Томская область, г. Томск, ул. Д.	716 мест 173 159,56	2008-2009, 2011-2013 2008-2009 0%	ФЦП «Развитие УИС 2007-2016»	8 000,00	Положительное заключение государственной экспертизы № 70-1-5-0267-09 от 18.12.2009 ОГУ "ТОМСКГОС-	с целью улучшения условий содержания осужденных необходимо строительство двух общежитий ФКУ ИК-3	строительство в 2022-2023 гг.

	Бедного, 20 Коммунально-бытовое					ЭКСПЕРТИЗА"	УФСИН России по Томской области, г. Томск, по 358 мест каждое в соответствии с разработанной проектной документацией	
УФСИН России по Забайкальскому краю								
1	УФСИН России по Забайкальскому краю Объект: "Исправительная колония №7 (пос. Оловянная Забайкальский край), строительство котельной и тепловых сетей", (1), Производственное (промышленное здание)	Сметная стоимость (по состоянию на 2010г) - 851,537	2015-2019гг. 2015-2016гг. Начальная стадия	ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы 2007-2016 годы"	4 806,8 4 806,8	Проектная документация разработана, заключения госэкспертизы получены.	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2019 год
2	УФСИН России по Забайкальскому краю Объект: "Реконструкция (восстановление) ФКУ ИК-10 УФСИН России по Забайкальскому краю в колонию особого режима (2 этап строительства), г.Краснокаменск Забайкальского края" (1). Специальное назначение	800 мест 13752 м2 672363,8	2013-2020гг. 2013- 2015гг. Начальная стадия	ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы 2007-2016 годы"	20 109,0 20 109,0	Проектная документация разработана, но требуется переработка	Достроить, проектную документацию использовать не возможно в связи с изменением статуса учреждения	2020 год
УФСИН России по Сахалинской области								
1	Строительство режимного корпуса на 250 мест Следственный изолятор №1 на 414 мест (г. Южно-Сахалинск)	414 мест 20071,7	2013-2014 Начальная стадия	ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)"	20071,7	Проектная документация в наличии, имеется отрицательное заключение государственной экспертизы	Объект включен в проект программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)»	2017-2025
2	Строительство общежития на 200 мест Исправительное учреждение №2 (пос. Смирных, Сахалинская область)	200 мест 1968,76	2007 Начальная стадия	ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)"	1968,76	Проектная документация в наличии, заключение государственной экспертизы отсутствует	Объект включен в проект программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)»	2017-2025

ФКУ УС-101 ФСИН России

1	Заказчик-застройщик: ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по Сахалинской области «Лечебное исправительное учреждение № 3 (пос. Христофоровка, Сахалинская область), строительство очистных сооружений» (1) Коммунально-бытовое назначение	223 м3/сут 3949.0	2015-2016 2015-2015 Начальная стадия	ФЦП "Развитие УИС 2007-2016 годы"	3 949,00/ 3 949,00	Проектная документация разработана, заключения госэкспертизы нет.	Достроить, проектную документацию использовать возможно.	2018 год
2	Заказчик-застройщик: УФСИН России по Камчатскому краю «Следственный изолятор УФСИН России по Камчатскому краю, г.Петропавловск-Камчатский» (1) Специальное назначение	300 мест 51274.5	2009-2016 2009-2014 Начальная стадия	ФЦП "Развитие УИС 2007-2016 годы"	51 274,48/ 51 274,48	Проектная документация разработана частично, требуется доработка.	Достроить, проектную документацию использовать возможно	2023 год